

PROTOKOL

tlakové zkoušky dle ČSN EN 13480-5 potrubních systémů

Název stavby: **FN Olomouc – napojení ubytoven na horkovod včetně OPS**
Objednatel: IDOP Olomouc, a.s., Olomouc, Řepčinská 234/82, PSČ 779 00
Zhotovitel: STAVNEMO s.r.o., Olomouc, Kosmonautů 8, PSČ 772 54

Zkouška provedena dne 21.9.2010

Popis zařízení a rozsah zkoušky:

- kompletní tlaková zkouška budovaného horkovodního předizolovaného potrubí DN 40 - DN 125 v délkách dle realizační projektové dokumentace.

Všechny sváry vyhověly zkoušce rentgenováním.

Materiál potrubí: předizolované potrubí ISOPLUS

Tlaková zkouška provedena dne: 21.9.2010

Zkušební látka – voda

Zkušební přetlak 1,4 MPa

Číslo tlakoměru: 254/1

Zařízení nevykazuje viditelné netěsnosti. V soustavě udržován po dobu 2 hodin zkušební tlak, zařízení po té opět prohlédnuto.

Provedena kontrola svarů.

Zkouška úspěšná, zařízení těsné, bez netěsností.

Výsledek tlakové zkoušky:

Technologické zařízení a potrubí lze považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz.

V Olomouci dne 21.9.2010

Za zhotovitele: Ing. Pavel Sochor

Za objednatele:



KOSMONAUTŮ 8, 772 00 OLOMOUČ. IČO: 25225001

IDOP OLOMOUČ
akciová společnost
779 00, Řepčinská 82
IČO 18050077 DIČ CZ130: 007