

Protokol o funkční zkoušce

Objednatel: ESOX s.r.o.
Libušina třída 23
623 00 Brno
Zastoupený: Stanislavem Kovářem

Zhotovitel: ELMAR group, spol s. r. o.
Smržická 115/13
79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Petr Volný

Zakázka č.: 11-20-037

Objednávka/SoD: 03/2013

Po instalaci a oživení systému měření a regulace byla **provedena funkční zkouška systému měření a regulace.**

Název a určení:

FN Olomouc – Objekt Q2 – JIP 2.NP

Zkouška poruchových stavů:

- Při zkoušce poruchových stavů systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy.

Zkouška havarijních stavů:

- Při zkoušce havarijních stavů systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy.

Zkouška funkce systému MaR:

- Provedenými zkouškami byl komplexně odzkoušen celý systém měření a regulace zařízení VZT pro JIP 2.NP objektu Q2 a zasedací místnosti 7.NP objektu Q2.

Zjištěné závady:

Datum	Událost	Zjistil	Opatření	Termín	Odpovědný
-------	---------	---------	----------	--------	-----------

Vyjádření účastníků k funkční zkoušce:

Níže podepsaní pracovníci prohlašují, že dnem 9.11. 2021 byla provedena funkční zkouška poruchových, havarijních stavů a celého systému měření a regulace.

Systém měření a regulace pracoval bez závad.

Jméno a příjmení

Zástupce zhotovitele:

PETR VOLNY
.....

Elmar group
s.r.o.
projekce, montáž a servis
elektro a M a R techniky
Smržická 115/13, 796 07 DRŽOVICE
DIČ: CZ64942651
KOS Brno C.34305... ①