



PROTOKOL

o vyzkoušení, zaregulování vzduchotechnických zařízení

akce: Větrání místnosti údržby 1.PP budova Q3
odběratel: Fakultní nemocnice Olomouc, příspěvková organizace
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČO: 00098892, DIČ: CZ00098892
dodavatel: JKKLIMA Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany
IČO: 03868371, DIČ: CZ03868371

Podle objednávky byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchotechnických a zařízení s příslušenstvím na akci:

Větrání místnosti údržby 1.PP budova Q3

Klimatizační zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace zpracované firmou:
Vlastní projekt JK Klima Technologie s.r.o.

Vzduchotechnická zařízení , mají za úkol nuceně větrat prostory údržby elektro
Dne 9.3.2024, byla níže uvedená zařízení VZT uvedena do provozu, vyzkoušena a zaregulována.

Seznam zprovozněných zařízení:

zař.č.	název	poznámky
VZT 1.1	Větrání místnosti údržby 1.PP budova Q3	Napojení na stávající rozvody VZT jednotky s dohřevem

Naměřené a zjištěné hodnoty:

č.zař.	zařízení	naměřeno (m3/h:	Projektováno (m3/h):
VZT 1.1	VZT jednotka Ventilátor sprcha	Přívod: 200 m3/h Odvod: 180 m3/h	Přívod: 200 m3/h Odvod: 150 m3/h

Závěr:

Vzduchotechnická zařízení jsou kompletní, namontována v dobré kvalitě, jsou schopna trvalého provozu, vzduchové a topné výkony jsou v souladu s PD VZT, hygienickými normami, v souladu s technickými podmínkami výrobců VZT zařízení.

Poznámky:

1. Uživatel je povinen provozovat vzduchotechnická zařízení vč. ovládání v souladu s pokyny-návody na obsluhu a údržbu zařízení VZT, které byly předány zástupci Odběratele.
2. Distribuční elementy-vířivé anemostaty, obdélníkové vyústky a talířové ventily do kruhového potrubí byly rovnoměrně zaregulovány dle PD VZT (výkresy) s mírnou tolerancí.
3. VZT zařízení byla vyzkoušena a zaregulována bez součinnosti EPS.
4. Profese ZTI odpovídá za správnost napojení sifonů odvodů kondenzátů z rekuperátorů VZT jednotek ELEKTRODESIGN, a vnitřních klimatizačních jednotek
5. Výsledky měření ve vzduchotechnice jsou vzhledem ke své povaze obecně uváděny s přesností $\pm 10\%$ až $\pm 15\%$ z naměřených hodnot.

Měření byla provedena přístroji:

- A. Anemometr s integrovanou vrtulkou pr. 100 mm TESTO 417
- B. Anemometr balonový pro měření průtoku TESTO 420
- C. Anemometr s pevně připojenou teleskopickou termickou sondou, TESTO 425
- D. Přístroj pro měření teploty a vlhkosti vč. výměnné vlhkostní sondy, TESTO 625
- E. Diferenční tlakoměr TESTO 510

Zkoušky a zaregulování provedli, p. Josef Švancer

Vystavil: p. Stanislav Sliš

Dne: 9.3.2024

Počet vyhotovení: 4

JK KLIMA technologie s.r.o.
783 16 Dolany čp. 77
IČ 03868371
DIČ CZ03868371 ③