

PROTOKOL

O FUNKČNÍ ZKOUŠCE CENTRAL STOP , TOTAL STOP

Podle: Vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Podle normy: ČSN 73 0802 , ČSN 73 0848

Objekt: **FN Olomouc**
Objekt WD – stravovací provoz – 1.P.P.
I.P. Pavlovva 185/6
779 00 , Olomouc

Kontrolované zařízení :

Systém vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech.
 Tlačítko CENTRAL STOP , TOTAL STOP

Projektová dokumentace :**Projektová dokumentace technická zpráva.**

PD stavební úpravy objektu WD – stravovací provoz 1.P.P. SO01 objekt skladů 2. EATPA

BKB Metal a.s. , Hlubinská 917/20 , 702 00 , Ostrava

Vypracoval : Vladimír Hochmann ,Kontroloval : Ing. Jaroslav Holář ,Schválil , Ing. Daniel Ryba

datum: 11/2019 , zakázka číslo 19-4358

Požárně bezpečnostní řešení stavby :

POD-Stavební úpravy objektu „WD“ – stravovací provoz

JPO služby s.r.o. , Hlavní 123/157 , 747 06 , Opava

Zpracoval : Ing. Pavel Beran

datum : říjen 2019

Popis zařízení :

V souladu s projektovou dokumentací a dokumentací PBŘ jsou instalována tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP na dveřích 1. pole rozváděče RH ve vstupní chodbě do budovy v 1.P.P.

Tlačítka jsou instalována na dveřích hlavního rozváděče RH . Na rozváděči jsou dvě tlačítka CENTRAL STOP , jedno pro síťový přívod MDO a druhé pro zálohovaný přívod DO. Pomocí tlačítek CENTRAL STOP dojde v rozváděči RH k vypnutí hlavních jističů přívodů MDO a DO do budovy , pod napětím zůstane pouze napájení nouzového osvětlení z baterií ze záložního zdroje CBS pro nouzové osvětlení. Pomocí tlačítka TOTAL STOP dojde k odpojení obou hlavních jističů MDO a DO a zároveň dojde k odpojení nouzového osvětlení od baterií v CBS.

Napájení napájení CBS a nouzového osvětlení je provedeno pomocí kabelů s funkční odolností 60 minut při požáru PRAFlaDur CSKH-V (J) , kabely jsou uloženy v kabelových trasách s funkční integritou 60minut .

Potvrzení o funkční zkoušce :

na základě §7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. potvrzuji , že **funkční zkouška** byla provedena naší firmou . Provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá schválené projektové dokumentaci a při funkční zkoušce byl dodržen postup stanovený v průvodní dokumentaci výrobce.

Zařízení odpovídá projektovým a technickým požadavkům požárně bezpečnostní funkce.

Funkční zkoušku provedl :dne : 7.10.2021Podpis a razítko : 

Dle vyhlášky MV 246/2001 §7 čl.4 se provádí kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení , nejméně jednou za rok.