

## Protokol o funkční zkoušce

**Objednatel:** OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17  
60 02 Brno-střed

**Zhotovitel:** ELMAR group, spol s r. o.  
Smržická 115/13  
796 01 Prostějov

**Zakázka č.:**

**Název a určení:**

### NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FN OL WFI

Po instalaci a oživení systému měření a regulace byla **provedena funkční zkouška poruchových a havarijních stavů**

Zkouška poruchových stavů:

- Při zkoušce poruchových stavů systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy, jak vyplývá z níže uvedeného.

Byly vyzkoušeny následující funkční prvky:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Prostorové čidlo teploty        | funkce správná |
| 2. Čidla teploty jímková           | funkce správná |
| 3. Čidla teploty příložná          | funkce správná |
| 4. Čidla vodivosti, tlaku, hladiny | funkce správná |
| 5. Pohony ventilů                  | funkce správná |
| 6. Chod čerpadel a FM              | funkce správná |
| 7. Světelná signalizace poruchy    | funkce správná |

Zkouška havarijních stavů:

- Při zkoušce havarijních stavů, systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy, jak vyplývá z níže uvedeného.

Byly vyzkoušeny následující funkční prvky:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Čidla teploty   | funkce správná |
| 2. Čidlo zaplavení | funkce správná |

Zkouška funkce systému MaR:

- Provedenými zkouškami byl komplexně odzkoušen celý systém měření a regulace.

Zjištěné závady:

| Datum | Událost | Zjistil | Opatření | Termín | Odpovědný |
|-------|---------|---------|----------|--------|-----------|
|-------|---------|---------|----------|--------|-----------|

nejsou

Vyjádření účastníků k funkční zkoušce:

Níže podepsaní pracovníci prohlašují, že dnem 11/2014 byla provedena funkční zkouška poruchových, havarijních stavů a celého systému měření a regulace.

**Systém měření a regulace pracoval bez závad.**

Jméno a příjmení

Podpis

Zástupce zhotovitele:

PETR LYSICKÝ

[Podpis]

**Elmar group**  
s.r.o.  
projekce, montáž a servis  
elektro a MaR techniky  
Smržická 115/13, 796 01 PROSTĚJOV  
DIČ: CZ64942651  
KOS Brno C 34305 ③