

## PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

potrubních rozvodů\* - terminálních jednotek\* - zdravotnických prostředků\*

Potvrzuje se, že dle ČSN EN ISO 7396-1:2007 byla provedena\*:

- **zkouška mechanické pevnosti (MP)** (dle C.3.1.3) (1,2násobek max. tlaku pro tento úsek po dobu 15 min)
- **zkouška těsnosti (T)** (dle C.3.1.4) (jmen. distribuční tlak určený poj. ventilem po dobu 2 až 24 hod.)
- **kontrola značení a podpěr** (dle C.2.1) (vizuální kontrola správného značení, prostupů a upevnění)
- **zkouška propojení a ucpání** (dle C.3.3, C.3.4) (volné protékání rychlospojkou, kontrola uzávěrů a připojovacích armatur)
- **zkouška mechanické funkce, specifčnosti pro určitý plyn a identifikace termin. jednotek** (dle C.3.5)

|                                                               |                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Akce: FN Olomouc – 2. interní kl. a geriatric                 | Zakázka č.: 160390 | Úsek: centrální rozvody kyslíku |
| Trasa úseku: centrální rozvod u budovy G a výstup z budovy D2 |                    |                                 |

|                                        |                                                                        |           |                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zkoušky provedl:<br>(jméno pracovníka) | Druh a číslo oprávnění (osvědčení):                                    | Dne:      | Měřicí zařízení:<br>(kontrolní tlakoměr v.č.)                                       |
| <b>Zezula Tomáš</b>                    | <b>9530/6/15/Z-PZ-a,b,c,e,f,g</b><br><b>9510/6/15/M-PZ-a,b,c,e,f,g</b> | 12.2.2017 | 0-1,6 MPa – 160-41740-2011<br>0-4 MPa – 160-41746-2011<br>0-40 MPa – 160-41742-2011 |

Tabulka hodnot :

| Rozvod plynu<br>(jmen. tlak)       | Zkušební<br>tlak<br>(MPa) | Zkušební<br>doba (hod) | Pokles tlaku<br>(MPa) | Vyhovuje<br>Ano / Ne | Kontrola<br>značení** | Kontrola<br>podpěr** | Kontrola<br>propojení a<br>ucpání** | Identifikace<br>terminálních<br>jednotek** |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>O<sub>2</sub></b><br>(800 kPa)  | MP                        | 1                      | 0,25                  | 0                    | Ano                   |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 1                      | 2                     | 0                    | Ano                   | ano                  | ano                                 | ano                                        |
| <b>Sv</b><br>(400 kPa)             | MP                        | 0,85                   | 0,25                  |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 0,65                   | 3,5                   |                      |                       |                      |                                     |                                            |
| <b>Vak</b><br>(- 40 kPa)           | MP                        | 0,5                    | 0,25                  |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 0,3                    | 3,5                   |                      |                       |                      |                                     |                                            |
| <b>N<sub>2</sub>O</b><br>(400 kPa) | MP                        | 0,85                   | 0,25                  |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 0,65                   | 3,5                   |                      |                       |                      |                                     |                                            |
| <b>Sv</b><br>(800 kPa)             | MP                        | 1,2                    | 0,25                  |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 1,2                    | 3,5                   |                      |                       |                      |                                     |                                            |
| <b>CO<sub>2</sub></b><br>(400 kPa) | MP                        | 0,85                   | 0,25                  |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    | T                         | 0,65                   | 3,5                   |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    |                           |                        |                       |                      |                       |                      |                                     |                                            |
|                                    |                           |                        |                       |                      |                       |                      |                                     |                                            |

\* nehodící se škrtněte \*\* vyhovuje – ANO, nevyhovuje – NE

Pro účely zkoušek byla použita zkušební látka: ... provozní plyn .....

|                                                                                                                                                |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zkoušky vyhrazených plynových zařízení<br>Zkoušku ověřil: Pleticha Martin<br>ev.č. osvědčení: 8058/8/14Z-PZ-a,b,c,e,f<br>Dräger Medical s.r.o. | Zástupce odběratele: | Komplexní zkouška: |
| Dne: 12.2.2017                                                                                                                                 | Dne: 12.2.2017       | Dne: 12.2.2017     |

**Sídlo firmy:**

Dräger Medical s.r.o.  
Pod Sychrovem I 1063/81  
101 00 Praha 10  
IČO: 26700760  
DIČ: CZ26700760

**Poštovní adresa provozovny Polička:**

Dräger Medical s.r.o.  
Provozovna  
Na Vyšehradě 1098  
572 01 Polička  
Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312  
Email: draeger\_policka@draeger.com

[www.draeger.cz](http://www.draeger.cz)  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 86-298302270100