

32P

**DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI SYSTÉMU VĚTRÁNÍ CHÚC**

dle § 7 odst.4 vyhl. MV č. 246/2001Sb.

číslo: 18Zak00094c

Revidoval:

Richard Paul

IČO: 48872997, DIČ: CZ7405293841

Erbenova 376/9a, 602 00 B R N O

tel./fax: +420 544 527 666

mobil: +420 608 852 891

Kontrolu provedl:

PAUL Richard

tel., mobil:

608 852 891

Objednatel:

firma:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO:

000 98 892

(majitel a správce)

adresa:

I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

zastoupená:

Ing. Jan Kotzot, technikem BOZP, +420 724 066 128

poznámky:

Místo kontroly:

(objekt)

**klapka odvětrání chodby 3NP - CHÚC typu A (nucené odvětrání)
objekt FN Olomouc - lékárna, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 OLOMOUC**

Celkový soupis položek odvětrání požárního systému:

popis:	kód:	výrobní číslo/typ:	naměřené hodnoty*:	stav:
Pohony S1, 55cm, 24V=, 1ks	2700683	47P002714 0004	I _{otv.} =0,42A, I _{zav.} =0,33A; 25,1V	dobrý
RZ5 řídící centrála EMB 7200	9-42070-00-0.0	84682052	U _{prim.} =229V, U _{sec.} =25,7V	dobrý
Záložní baterie 2ks	2,3Ah ; 12V	živ.12/2019	12,55V/2,4Ah;12,63V/2,4Ah	dobrý
HSE hlásič se signalizací	528695	-	zatížení 1kΩ, sign. O.K.	dobrý
svorky externího řízení EPS	-	-	řízení od EPS - funkce ověřena	dobrý

Přechodové odpory v přípojovacích krabicích u ovládacích svorek k ústřednám do hodnoty 0,6R. Izolační odpor vedení 120M

Popis systému, jeho napojení na okolní systémy, zejména EPS:

Systém pracuje jako autonomní jednotka k odvětrání CHÚC ovládající světlik v nejvyšším místě schodiště.

Otevření proběhne po aktivaci od EPS.

Při kontrole byla ověřena plná kontrola provozuschopnosti klapky, ovládání povelom od EPS.

EPS, vzduchotechnika nejsou součástí této kontroly a jejich funkce musí být samostatně protokolována.

Zjištěná závada, stav systému a další revize:

Systém byl po ověření všech funkcí NE - SHLEDÁN provozně schopným systémem zabezpečení a splňuje podmínky platných norem ČR v souladu s projektem. Naměřené hodnoty se shodují s požadavky výrobce a jsou v limitu použití, které vymezuje provozní zapojení.

Funkční zkouška systému větrání provedena v plném rozsahu všech funkcí a pracuje / nepracuje v pořádku.**

Dále byla provedena kontrola mechaniky oken, ne však těsnost vůči povětrnostním vlivům.

** nehodící škrtněte


* v kolonce naměřené hodnoty by měly být zapsány skutečně změřené specifické hodnoty výrobku, které jsou pro funkci důležité. U pohonů proud, napájecí napětí (při rozdílu, nebo bateriích min. i max napětí), impedance tlačítek, napájení čidel a u ústředn vstupní i výstupní hodnoty, a vše vč. ověření funkce. Přesné údaje jsou v návodu k použití, nebo na druhé straně.

Předpokládané termín další prohlídky / revize:

12 / 2019

zapsáno dne: 21. prosinec 2018

Čitelné podpisy:


Richard PAUL
Erbenova 9a, 602 00 BRNO
mobil: +420 608 852 891
IČO: 438 72 997, DIČ: 7405293841

Richard Paul