



Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce - komentář - doplnění

„FN Olomouc – příprava rekonstrukce hlavní budovy“ id.č. 235V11J 000604

1. Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

Na uvedenou akci byly poskytnuty finanční prostředky ze SR ve výši **150 mil. Kč**, které byly v plné výši použity na úhradu vystavených faktur dodavatelským firmám - viz příložená tabulka „Přehled vystavených a zaplacených faktur“.

2. Dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v rozhodnutí

Časová realizace akce

Na základě žádosti FNOL a zpracování investičního záměru byl vydán **Registrační list** (č.j.: MZDR 28357/2009-8/INV-2152 ze dne 7. 9. 2009). Předmětem investiční akce bylo zpracování projektové dokumentace pro připravovanou komplexní rekonstrukci hlavní budovy – pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele stavby včetně příslušné inženýrské činnosti. Dílčí částí akce bylo přemístění stávajícího zdravotnického provozu z prostorů dotčených stavbou do jiných alternativních nových objektů, součástí bylo zpracování projektové dokumentace stavebních úprav pro přemístění.

Z mimořádných organizačních důvodů byla před vydáním Rozhodnutí uzavřena smlouva o zhotovení projektové dokumentace, **Rozhodnutí o poskytnutí dotace** bylo vydáno dne 2. 11. 2009 pod č.j.: MZDR28357/2009-14/INV-2606. Do konce roku 2009 byla ještě odeslána na MZ k odsouhlasení zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ na přemístění pracoviště PET/CT.

V roce 2010 byla zahájena vlastní realizace akce navázáním na vypracování projektové dokumentace vlastní rekonstrukce hlavní budovy (Franz Josefa) v roce 2009.

Vzhledem k tomu, že před zahájením stavebních prací vlastní rekonstrukce hlavní budovy bylo nutné uvolnit celý objekt (průběh rekonstrukce nebyl členěn na parciální ucelené samostatně funkční etapy), bylo dílčí částí akce přemístění stávajícího zdravotnického provozu z prostorů dotčených stavbou do jiných alternativních nových objektů – zejména přemístění pracovišť radiologické kliniky do náhradních prostorů v operačním a vyšetřovacím objektu a pracoviště PET/CT kliniky nukleární medicíny do nového objektu. Pro stavební úpravy instalační připravenosti přemísťované ZT – pracoviště intervenční radiologie a angiografie, vyšetřovny magnetické rezonance a rozšíření stávajících centrálních šaten pracovníků klinik chirurgických oborů v prostoru II. podzemního podlaží (původně sklad zdravotnického materiálu a parkování osobních vozidel) byla zpracována projektová dokumentace a po projednání s dotčenými orgány státní správy bylo zajištěno vydání stavebního povolení.

Po vyhodnocení VZ na zhotovitele stavby a uzavření SoD byly provedeny stavební úpravy, přemístění zdravotnické techniky do náhradních prostorů a výstavba nového objektu s následným přestěhováním PET/CT do nových prostorů. Pokračovala i příprava přemístění dalších pracovišť – lůžkových oddělení klinik, výukových prostorů, hospodářsko technických pracovišť a provozně technických zařízení do náhradních prostorů řešitelných většinou jen organizačním opatřením nevyžadujícím větších investičních nákladů.

Prioritou výše uvedené investiční akce bylo přemístění stávajících zdravotnických pracovišť, která byla umístěna v prostorech „hlavní budovy“ dotčených stavební činností při navrhované rekonstrukci



budovy. Bez přemístění těchto pracovišť by nebylo možné rekonstrukci budovy zahájit. Vzhledem k tomu byl při navýšení nákladů na stěhování redukován věcný rozsah nově pořizované ZT, tak aby byly zachovány původní limity finančních zdrojů - byly nakoupeny plicní ventilátory, defibrilátory, EKG, ultrazvuk, inkubátory, spirometry, centrifugy a měniče pro ultrazvukový skalpel v celkové hodnotě 8,658 mil. Kč.

U jednotlivých dílčích částí akce (stavební úpravy, výstavba nového objektu PET/CT, přemístění ZT, nákup ZT) bylo vždy postupováno v souladu s podmínkami výše uvedené akce a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn., že veškeré doklady související s VZ (výzvy, zadávací dokumentace, návrhy smluv) byly zasílány na MZ k odsouhlasení.

Po předložení požadovaných zkoušek a měření byla vydána povolení k užívání příslušnými orgány státní správy (Stavební úřad, SÚJB, SÚKL) a postupně byly jednotlivé etapy investiční akce uvedeny do provozu (viz příložené protokoly o předání a převzetí stavby), čímž byl splněn termín realizace akce do 31. 12. 2010.

Celkové rozpočtové náklady na realizaci akce dosáhly **167,616 mil. Kč (150,0 mil. Kč ze SR + 17,616 mil. Kč vlastní zdroje FNOL)**, přičemž náklady na jednotlivé etapy jsou následující:

- 1) příprava rekonstrukce (PD, studie, průzkum) ... 76,608 mil. Kč (SR=65,698 mil., FNOL=10,910 mil. Kč)
- 2) přemístění PET/CT do nového objektu 48,357 mil. Kč (SR=45,911 mil., FNOL=2,446 mil. Kč)
- 3) přemístění pracoviště intervenční radiologie a angiografie, vyšetřovny MR do zrekonstruovaných prostor a rozšíření stávajících centrálních šaten zdravotnických pracovníků:
ANGIO 7,349 mil. Kč (SR= 6,508 mil., FNOL=0,841 mil. Kč)
MR 9,230 mil. Kč (SR= 8,389 mil., FNOL=0,841 mil. Kč)
ŠATNY 17,414 mil. Kč (SR=16,557 mil., FNOL=0,858 mil. Kč)
- 4) pořízení ZT 8,658 mil. Kč (SR= 6,937 mil., FNOL= 1,721 mil. Kč)

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a navýšení vlastních zdrojů o 1,173 mil. Kč je v souladu s jeho podmínkami.

Indikátory a parametry akce

V rámci výše uvedené akce byla zpracována projektová dokumentace pro připravovanou komplexní rekonstrukci hlavní budovy – pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele stavby včetně příslušné inženýrské činnosti. Dílčí částí akce bylo přemístění stávajícího zdravotnického provozu z prostorů dotčených stavbou do náhradních prostorů a výstavba nového objektu s následným přestěhováním PET/CT do nových prostorů. Dále byla pořízena zdravotnická technika, jejíž věcný rozsah byl redukován vzhledem k navýšení nákladů vynaložených na stěhování zdravotnických pracovišť (viz výše) a tím byla dosažena cílová hodnota indikátorů:

- Část I. PP vyšetřovacího a operačního objektu „A“ (MR+ANGIO) - 2 ks,
- Část II. PP vyšetřovacího a operačního objektu „A“ (šatny) - 1 ks,
- Přístavba objektu KNM „J“ (PET/CT) - 1 ks,
- Přístroje ZZ - 24 ks.

Zároveň byly splněny parametry akce - byly provedeny stavební úpravy pro přemístění pracoviště intervenční radiologie a angiografie, vyšetřovny magnetické rezonance, rozšíření stávajících šaten pracovníků klinik chirurgických oborů a výstavba nového objektu pro pracoviště PET/CT:

- PP oddělení zdravotnických zařízení Část I. PP vyš. a oper. objektu „A“ - ANGIO - 120 m²,
- PP oddělení zdravotnických zařízení Část I. PP vyš. a oper. objektu „A“ - MR - 112 m²,
- PP oddělení zdravotnických zařízení Část II. PP vyš. a oper. objektu „A“ - šatny - 725 m²,
- PP oddělení zdravotnických zařízení Přístavba objektu KNM „J“ - PET/CT - 384 m²,

a byla pořízena zdravotnická technika:

- Ventilátor pevný - 6 ks v celkové hodnotě 3 212 770 Kč,
- EKG se zapisovačem - 3 ks v celkové hodnotě 207 090 Kč,



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

- EKG se zapisovačem a výklopným displejem - 1 ks za 149 200 Kč,
 - Defibrilátor - 6 ks v celkové hodnotě 291 060 Kč,
 - Ultrazvuk - 1 ks za 3 409 844 Kč,
 - Inkubátor - 1 ks za 888 350 Kč,
 - Spirometr - 2 ks za 99 761 Kč,
 - Centrifuga - 2 ks za 135 000 Kč,
 - Měníč pro ultrazvukový skalpel - 2 ks za 265 320 Kč,
- čímž byl splněn parametr akce „Přístroje ZZ 24 ks“.

3. Financování akce

Celkové náklady	167,616 mil. Kč
Státní rozpočet	150,000 mil. Kč
Vlastní zdroje	17,616 mil. Kč

Finanční prostředky ze SR ve výši 150,0 mil. Kč a podíl vlastních zdrojů 17,616 mil. Kč byly čerpány v souladu s Rozhodnutím, viz Přehled vystavených a zaplacených faktur, vč. zdrojů finančního krytí a kopie bankovních výpisů.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny závazné ukazatele stanovené pro vyhodnocovanou akci byly splněny.

MUDr. Radomír Maráček
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Roman Hadravský, Ph.D.
šéfoddělení lékařské fyziky
radiologické kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I. P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: +420 588 442 874

fax: +420 585 413 841
e-mail:
milena.charamzova@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892