

PROTOKOL Č: 074 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 006 406	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P. Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 4.7.1994		ODD. I. INTERNA JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,02 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,4Ah / 150mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 4-4	65 kPa
Stav mechanických dílů		DOBRY

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 088/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 09-12-2005

Termín další kontroly: 9.12.2007

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

protokol převzal:

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno