

PROTOKOL Č: 045/2005

16899

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 040706	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 7.7.1997		ODD. II. INTENZIVA JIP 39D

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘE
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,02 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 163mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace :	± 5 % 13-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	110 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘE

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 060/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 15 - 11 - 2005

Termín další kontroly: 15.11.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:

