

# Fresenius Medical Care

## Bezpečnostně technická kontrola dialyzačního přístroje řady 4008 <sup>5</sup>

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Výrobní číslo a typ přístroje : *OVCA 7410*

	procedura	teor. hodnota/ funkce	OK
<b>1.</b>	<b>Vizuální kontrola</b>		
1.1	štítky a symboly	musí být upevněné na přístroji musí být čitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	fyzický stav	musí umožňovat bezpečný provoz	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	znečištění ohrožující bezpečnost	nepřípustné	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Všeobecné kontroly</b>		
2.1	provedení funkčního testu	stiskněte tlačítko Test	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	alarm výpadku síťového napětí (nouzový provoz)	nepřerušovaný tón	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3	kontrola čidla hladiny (při odlučování vzduchu nebo v režimu plnění)	funkční	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	kontrola ventilů 91,99, 100 <b>Poznámka:</b> Tato kontrola se neprovádí, je-li přístroj připojen na systém CDS.	funkční	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	Kontrola ventilu V39 (v režimu AutoPRIME™) <b>Poznámka:</b> Tato kontrola se neprovádí, je-li Dip Switch č. 5, Array 2 na LP 632 v poloze vypnuto (OFF).	funkční	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Ultrafiltrační systém</b>		
4.1	zdvihový objem UF pumpy	60 zdvihů = 60 ml ± 1%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Mísicí systém</b>		
6.1	vodivost	měření	<input checked="" type="checkbox"/>

	procedura	teor. hodnota/ funkce	OK
<b>8</b>	<b>Moduly</b>		
8.1	krevní pumpa (art./SN)		
8.1.1	Nastavit průměr segmentu na 8 mm, zkontrolovat otáčky při průtoku 200 ml/min.	18 otáček za minutu, nebo změřit 200 ml/min.	<input checked="" type="checkbox"/>
8.1.2	Otevřít kryt krevní pumpy.	Krevní pumpa se zastaví, po 30 vteřinách stání se spustí alarm.	<input checked="" type="checkbox"/>
8.1.3	přepínací tlak krevní pumpy (v režimu SN)	přepínací meze: (objem cyklu: 30 ml) 195 mm Hg ( $\pm 6$ mmHg) 75 mmHg ( $\pm 6$ mmHg)	<input type="checkbox"/>
8.2	detektor vzduchu		
8.2.1	klapka a pružina	kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>Elektrické testy</b> (hodnoty podle EN 60601-1/ IEC 601-1)		
9.1	odpor ochranného vodiče	méně než 0,3 $\Omega$ 0,16 $\Omega$	<input checked="" type="checkbox"/>
9.2	celkový unikající proud	Musí vyhovovat následujícím dvěma podmínkám: 1. Nesmí překročit 1,5-násobek „celkové poprvé změřené hodnoty“ („Celkovou poprvé změřenou hodnotu“ lze nalézt na kartě přístroje). 2. Nejvýše 1 mA.	<input checked="" type="checkbox"/>
	použitý přístroj: Meditest 50, v. č. 200213		
<b>10</b>	<b>DIASAFE®plus a AutoPRIME (doplňkově)</b>		
10.1	DIASAFE®plus test filtru	Před každou dialýzou jako součást funkčního testu.	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2	AutoPRIME™ testovací ventil (kompresor)	výměna hydrofobní membrány	<input checked="" type="checkbox"/>

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 5.03


datum: 20.5.02

technik: Ing. Pavel Mikšík



FRESENIUS MEDICAL CARE

Česká republika spol. s r.o.  
Lužná 591, 160 00 Praha 6  
Tel.: 02/35 35 82 12, 35 35 82 20  
DIČ: 006-45790884



# Fresenius Medical Care

## Bezpečnostně technická kontrola modulu ONLINE plus

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Spolu s touto kontrolou musí být provedena předepsaná bezpečnostně technická kontrola dialyzačního přístroje, jehož součástí je tento modul.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Výrobní číslo a typ přístroje : 40085 - OVCA 7410

procedura	teor. hodnota/ funkce	OK
<b>1. Vizuální kontrola</b>		
1.1 štítky a symboly	musí být upevněné na přístroji musí být čitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 fyzický stav	musí umožňovat bezpečný provoz	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3 znečištění ohrožující bezpečnost	nepřípustné	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. Všeobecné kontroly</b>		
2.1 provedení funkčního testu	stiskněte tlačítko Test	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Kontrola ventilu V39 Pozn.: tento bod BTK se neprovádí, pokud je přepínač 5, LP 632, pole 2, nastaven na OFF	funkce	<input checked="" type="checkbox"/>
4. set ve ventilu 193 (ONL1)	výměna	<input checked="" type="checkbox"/>
5. hydrofobní filtry 111 a 184	výměna	<input checked="" type="checkbox"/>

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 5.03

datum: 29.5.02

technik: Ing. Pavel Mikšík

FRESENIUS MEDICAL CARE

Česká republika spol. s r.o.  
Lužná 591, 160 00 Praha 6  
Tel.: 02/35 35 82 12, 35 35 82 20  
DIČ: 006-45790884