

OKD 14717

PROTOKOL Č: 006 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>014706</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>7.7.1997</i>		ODD. <i>NCH JIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>PRÁSKLÝ VADNÍ K2 PT U STODNÍHO ZBOUBU</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	<i>2i 50 MΩ, Rz 0,09 Ω</i>
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah / 115 mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBŘE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBŘE</i>
Kalibrace :	± 5 % <i>15-125</i>	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDÁ</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>7-0</i>	<i>100 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBŘE</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *016/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: **10-05-2005**

Termín další kontroly: *10.5.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno