

výrobní číslo 307

TYP 0771A

a revizi podle CSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Názov el. spoločnosti: <i>PRÁVEKOVÝ OHLÁŠEŤ TRANS. A INFIZI</i>	Inventárny číslo: <i>D 303 672</i>
Majiteľ el. spoločnosti: <i>FN OLOMOV</i>	Skupina používateľ: <i></i>

$2J_U \quad V $ 230	$2J_H \quad A $ 0,3	$2J_P \quad W $ 2803	T_f ochrany: I.
Rok výroby:		Výrobní číslo: 307	

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška čnosti/ vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonal
					Izolační odpor [MΩ]	Měření proudu Meloda ⁵⁾ / [mA]	Sestava ⁶⁾	Délka síťového přívodu [m]					
8.11.2026	R	Přehled upravení bylo předáno pracovním úřadům	✓	0,17	>200	DR	0,10	P	25	✓	✓	11.12.2027	R.T.E. spol. s r.o. servis Přehled upravení bylo předáno pracovním úřadům

1) Uvedte: K - kontrola; R - revize	5) Uvedte:	6) Uvedte:
2) Uvedte jmenovitě hodnoty spojebnice.	I - měření proudu protékajícího ochranným vodičem, IR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu, D - měření dotýkového proudu DIR - měření rozdílového proudu N - měření náhradního únikového proudu	S - přístroj měřen samostatně P - přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem O - přístroj s oddělitelným síťovým přívodem PP - prodlužovací přívod
3) Viz. ČSN 33 1610		
4) Uvedte: V - vyhovět, N - nevyhovět		

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLOMOUC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI 1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>307</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8. 11. 20 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Váňsa

Podpis zadavatele: _____