

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek protilátky - zjištěné závaždy (vyřádkení, závěry)						
Vyhodnocení ⁴⁾								
podpor ochranného diče u spotřebiče dy I [C]								
Izolační stav			Podmínky měření					
Izolační odpor [MΩ]	Měření proudů		Sestava ⁶⁾					
Meloda ⁵⁾	/ [mA]		Délka síťového přívodu					
[m]			[m]					
Zkouška chodu/ vyhodnocení ⁴⁾								
Celkové vyhodnocení ⁴⁾								
Termín revize								
R.T.E. spol. s r.o. Jiný (speciálně) Pohorí 71, 254 01 Jilové u Prahy Tel.: 606 420 885, 728 929 67 Fax: 61251712, Dič: CZ612517							Vykonat	

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLANOUC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>308</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8. 11. 2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Měšťák

Podpis zadavatele: _____