



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. **059 / 2008**

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

| | | |
|---|--|--|
| VÝROBNÍ ČÍSLO: <i>036706</i> i.č.: <i>101 2012-000</i> | INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000 | NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc |
| INSTALACE: <i>317.1997</i> | | ODD.: <i>UROLOGIE 20 Lúčka</i> |

| Popis zkoušky | Povolení rozsah | Naměřené hodnoty |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Stav skříně | | <i>DOBŘE</i> |
| Elektro bezpečnostní testy | Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 | Ri <i>50</i> Rz <i>0,09</i> ZO1 4259421 |
| Baterie/Dobíjecí proud | | <i>12V 1,7Ah / 55mA</i> |
| Funkční testy: | ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ | <i>DOBŘE</i> |
| Spínače: | KAPKY, VZDUCH | <i>DOBŘE</i> |
| Kalibrace: | ± 5 % IS - 125 | 30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod. |
| Výstupní tlak: | 150 kPa - 250 kPa | <i>ODPOVĚDA</i> |
| Bezpečnostní tlak: | NASTAVENÍ <i>7-4</i> | <i>55 kPa</i> |
| Stav mechanických dílů: | | <i>DOBŘE</i> |

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: *067/2008*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: **28 -08- 2008**

Termín další kontroly: **28. 08. 2010**

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 442 122, fax: 588 442 529

[Signature]