

PROTOKOL Č: 042/2005

16895

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 390 606	INFUZNÍ PUMPA  ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 12.3.1994		ODD. N2L 3511P

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,02 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 4,4Ah / 46mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘÍ
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘÍ
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDĚ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	55 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 057/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 10 -11- 2005

Termín další kontroly: 10.11.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.  
MEDICAL  
Na Zatlance 5  
150 00 PRAHA 5  
kancelář: Starobrněnská 13  
602 00 Brno