

PROTOKOL Č: 113/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 392606	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 12.3.1997	ARCOMED VP 5000	ODD. N2L JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	—
Baterie/Dobíjecí proud		—
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	—
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	—
Kalibrace :	± 5 %	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	—
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ	—
Stav mechanických dílů		—

Zařízení bylo podrobno testu v délce ① 2 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 127/2005

Zkoušené zařízení ~~odpovídá~~ neodpovídá TP a ~~vyhovuje~~ nevyhovuje provozu

Měření provedeno dne: 20-12-2005

Termín další kontroly: DLE DOHODY S FN

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 442 281, fax: 588 442 529

PO PROVEDENÍ OPRAV BUDE USTAVEN
NOVÝ PROTOKOL S NAMĚŘENÝMI HODNOTAMI.