

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti a provedení funkční zkoušky
požárně bezpečnostního zařízení vyhl. 246/01Sb., §6, odst.2, §7, § 10 odst.2

Typ: Požárně odolné konstrukce suché výstavby

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle
 - o **název: Fakultní nemocnice Olomouc**
 - o **sídlo / místo podnikání: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc**
 - o **IČO: 000 98 892**
- adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena
 - o **Fakultní nemocnice Olomouc**
 - o **Adresa –Budova A parc. č. st. 2346, k.ú. Nová Ulice, Olomouc**
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení
 - o Umístění:

A, SDK příčka tl. 150mm, 2xDF 12,5mm, TI80mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut

- Dosažená: PO EI30, DPI viz PO katalog str. 61

A, 3.NP – místnost č. A_A203310 do A_A203260

A, 3.NP – místnost č. A_A203310 do A_A203300

A, 3.NP – místnost č. A_A203310 do A_A203360

A, 3.NP – místnost č. A_A203310 do A_A203140

A, 3.NP – místnost č. A_A203350 do A_A203370

A, 3.NP – místnost č. A_A203350 do A_A203380

A, 3.NP – místnost č. A_A203350 do A_A203400

A, 3.NP – mezi místnost č. A_A203360 a A_A203300

A, 3.NP – mezi místnost č. A_A203370 a A_A203400

A, 3.NP – mezi místnosti č. A_A203320 a A_A203330

A, 3.NP – mezi místnosti č. A_A203140 a A_A203130

A, 3.NP – místnost č. A_A203140 do A_A203100

B, SDK příčka tl. 150mm, 2xDF/2xH2 12,5mm, TI80mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DPI viz PO katalog str. 61

B, 3.NP – místnost č. A_A203310 do A_A203270

B, 3.NP – místnost č. A_A203350 do A_A203390

B, 3.NP – místnost č. A_A203350 do A_A203400

B, 3.NP – místnost č. A_A203390 do A_A203400

B, 3.NP – mezi místnost č. A_A203230 a A_A203220

C, SDK příčka tl. 200mm, 2xUW/CW50, 2xDF/2xH2 12,5mm, 2xTI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DPI viz PO katalog str. 66

C, 3.NP – místnost č. A_A203390 do A_A203400

C, 3.NP – místnost č. A_A203240 do A_A203220

D, SDK příčka tl. 200mm, 2xUW/CW50, 2xDF 12,5mm, 2xTI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 66

D, 3.NP – místnost č. A_A203140 do A_A203100

E, SDK příčka tl. 75mm, 1xDF 12,5mm, TI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 59

E, 3.NP – mezi místnost č. A_A203140 a A_A203090

E, 3.NP – mezi místnost č. A_A203090 a A_A203060, A_A203040, A_A203020

F, 3.NP- m.č. A_A203390 revizní dvířka (klapka) 250x250mm 2xDFH2 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

G, 3.NP- m.č. A_A203350 – 2x revizní dvířka (klapka) 250x250mm 2xDF 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

G, 3.NP- m.č. A_A203310 – 2x revizní dvířka (klapka) 250x250mm 2xDF 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

H, 3.NP- m.č. A_A203350 – revizní dvířka (klapka) 200x200mm 2xDF 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

I) 3.NP – m.č. A_A203310 – obklad VZT jednotku - SDK šachtová stěna W629 2xCW/UW100, 2xDF12,5mm, bez TI, PO EI30

○ Označení komponentů:

A, SDK příčka tl. 150mm, 2xDF 12,5mm, TI80mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 61

B, SDK příčka tl. 150mm, 2xDF/2xH2 12,5mm, TI80mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 61

C, SDK příčka tl. 200mm, 2xUW/CW50, 2xDF/2xH2 12,5mm, 2xTI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 66

D, SDK příčka tl. 200mm, 2xUW/CW50, 2xDF 12,5mm, 2xTI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 66

E, SDK příčka tl. 75mm, 1xDF 12,5mm, TI50mm, 16kg/m³ – Požadovaná: PO EI30 minut - Dosažená: PO EI30, DP1 viz PO katalog str. 59

F, revizní dvířka (klapka) 250x250mm 2xDFH2 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

G, revizní dvířka (klapka) 250x250mm 2xDF 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

H, revizní dvířka (klapka) 200x200mm 2xDF 12,5mm, s PO EI/EW 30 min

I, SDK šachtová stěna W629 2xCW/UW100, 2xDF12,5mm, bez TI, PO EI30

- výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
 - Zařízení je **PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ**

Detaily:

- **Zařízení odpovídá ověření PD včetně PBŘ stavby.**
- datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
 - **02/06/2022 a 02/06/2023**
- Potvrzení o montáži, kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce
 - **PŘI MONTÁŽI, PŘI KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A PŘI PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY BYLY SPLNĚNY** podmínky stanovené právními předpisy a normativní požadavky i průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a **OVĚŘENÁ** projektová dokumentace. Samozřejmě zodpovídám za kvalitu provedené činnosti
- Potvrzení o funkční a kontrole provozuschopnosti zkoušce
 - Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti proběhla dne: 02/06/2022 s výsledkem - **PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ** detaily jsou uvedeny v textu výše

Kontrolu a zkoušku provedl:

FIRMA B&V GIPS EU s.r.o.

IČO: 28957024

REJSTŘÍK Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155757

Sídlo / místo podnikání: Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1

Datum: 02/06/2022

B & V GIPS EU s.r.o.
 Navrátilova 666/7, 110 00 Praha
 Divize: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun
 IČ: 28957024 tel.: +420 465 321 172


 Radomír Zářecký