



Zápis  
o prohlídce a tlakové zkoušce rozvodu ÚT  
dle ČSN 130020

**Stavba: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ – PD NÁDSTAVBA BUDOVY A**

**Popis provedení - údaje o části objektu: Po napuštění otopného systému vodou, bylo potrubí podrobeno prohlídce pevnosti a kompletnosti díla. Poté bylo potrubí natlakováno na požadovaný provozní tlak.**

**Datum prohlídky, zkoušky: 31.3.2022**

**Druh prohlídky, zkoušky. Celková tlaková zkouška kompletního rozvodu ÚT v místě rekonstrukce, včetně otopných těles a VZT jednotek.**

**Výsledek zkoušky: Vyhověla**

**Závady a připomínky účastníků prohlídky a tlakové zkoušky rozvodu ÚT.....**  
.....  
.....

**Dodavatel garantuje, že rozvody vytápění jsou v souladu s požadavky ČSN 130020 a platnou projektovou dokumentací.**

**za dodavatele:**

**za objednatele:**



OHLA ŽS, a.s. 315  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796