



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	13,3°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	359°	82%
12:00	Zamračeno	21,3°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	76°	43%
18:00	Zamračeno	22,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	230°	45%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka obruby ostrůvku - betonování ve vjezdu	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:22 (494 hodin po lhůtě)

## Zápis TDS:

- Žádám zhotovitele o pravidelné psaní stavebního deníku.
- Žádám zhotovitele o neodkladné dokončení odkopu a provedení konstrukčních vrstev v celé ploše vjezdu do FNOL vč. pokládky cementové stabilizace, tak aby byla dodržena technologická kázeň před vlastní pokládkou asfaltových vrstev.

## PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-22.pdf

20240822\_085451.jpg

20240822\_085501.jpg



Podpisy: