



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	14,4°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	231°	88%
12:00	Polojasno	20,2°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	327°	64%
18:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	319°	65%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- usazování kanálu - pokládka žulové kostky - pokládka obrubníků - dosypání ornice k obrubám - finální úpravy terénu	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)	
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	13.09.2024 - 14:01 (38 hodin po lhůtě)

Zápis TDS:

- TDS upozorňuje zhotovitele, že před pokládkou finální obrusné asfaltové vrstvy je potřeba řádně vyčistit stávajících asfaltovou plochu a udělat penetrační postřík.
- TDS upozorňuje zhotovitele, že pro zprovoznění závorového systému je potřeba bezodkladně dokončit základ pro rozvaděč, protáhnout kabeláž do stávající vrátnice a dotáhnout chráničku s kabeláží do stávajícího stožáru s kamerou. Pro vlastní zprovoznění vjezdu je pak potřeba položit obrusnou asfaltovou vrstvu.
- TDS upozorňuje zhotovitele, že všechny konce rezervních chrániček je potřeba zapěnit.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-10.pdf

20240910_093442.jpg

20240906_122721.jpg



Podpisy: