



Adresa:

Objekt (název a druh) : Fakultní nemocnice Olomouc p.o - Budovy A, P, S, Y
Obec, město : Olomouc
Ulice : I. P. Pavlova 185/6
Investor (organizace) : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6,
Olomouc 779 00, IČO: 000 988 92

Zpráva:

č.1K 30.6 /2021

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – těsnící systémy protipožárních ucpávek HILTI

Na základě § 7 odstavce 8 Vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dle ověřených katalogových listů.

Montáž systému HILTI	31.3.2023
Kontrola provozuschopnosti systémů HILTI	31.3.2023
Uvedení systémů HILTI do provozu	31.3.2023
Následná kontrola provozuschopnosti	30.3.2024

1

Montáž, kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl Daniel Bahník

V Ostravě 31.3.2023
Telefon: 739 982 256 IČ: 08911002
e-mail: r.barabasch@elbara.cz DIČ: CZ08911002
Hlučínská 781/121, 747 14 Ludgeřovice

Závěr

Z provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) těsnících systémů protipožárních ucpávek HILTI v objektu

**Fakultní nemocnice Olomouc – Trasy DC, AC, EPS, USB - budovy A, P, S, Y
JE PROVOZUSCHOPNÉ**

(a odpovídá ve smyslu ust. § 7 odst. 8 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Kontrolované zařízení je funkční a provozuschopné

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí

- HILTI protipožární nátěr CFS-CT, požární odolnost nátěru EI-60

Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Daniel Bahník, osoba oprávněná k montáži, instruktáži pracovníků a kontrole dodržování technologických postupů protipožárního systému HILTI.

Kontrolu provozuschopnosti provedl Daniel Bahník. Následná kontrola – revize, dle cyklických kontrol požární ochrany pro daný objekt, nejdéle do jednoho roku tj. **30.3.2024**

Datum: 31.3.2023

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:

Roman Barabasch

2

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

a) provozovatel PBZ, sídlo:

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:

Fakultní nemocnice Olomouc – Pavilony : A,S,P,Y

c) umístění:

viz bod b); soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi, celkem **23ks druh PBZ: těsnicí systémy protipožárních ucpávek výrobce: HILTI, typové označení: - HILTI protipožární nátěr: CFS CT**

d) výsledek kontroly:

bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)

výsledek funkčních zkoušek: bez závad

zjištěné závady, termín odstranění: PBZ je provozuschopné

e) datum provedení kontroly: 31.3.2023



datum příští kontroly: do 30.3.2024

f) potvrzení dodavatele (provádějíciho)

Potvrzují, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

V Ostravě 31.3.2023

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:

Marek Barabasch
Razítko a podpis

ELBARA s.r.o.
Elektromontáže, výroba rozvaděčů
Hlučinská 781/121, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 08911002, DIČ: CZ08911002
Tel.: 739 982 256

přílohy:

1. Tabulka předání protipožárních prostupů



Hilti ČR spol. s r.o.
Uhřetínská 734
25243 Píluhoniċe
IČO: 41693132 | DIČ: CZ41693132

Seznam protipožárníċ ucpávek

Stavba : Areál Fakultní nemocnice Olomouċ
Firma : ELBARA s.r.o.

Prostup číslo	Umístění	Použitý materiál	Druh instalace	Počet	Požární odol. ucpávky	Typ ucpávky	Datum montáže	
A 1.3	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup		
A 1.4	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	
A 1.5	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	
A 1.7	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	
A 1.8	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	
A 1.9	Sířecha budovy A, Kontejner	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	
A 1.10	Světlik sířecha A.m.vzduchotechniky	HILTI - Protipožární nátěr CFS-CT	Strop	1	EL-60	Elektro prostup	31.03.2023	

A 1.1.1	Prostup z m.vzduchotechniky do stoupačky	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Strop		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
A 1.1.2	Prostup z 2NP do 1NP	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Strop		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
A 1.2	Sířecha budovy A, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
A 1.1	Sířecha budovy A, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 1.1	Sířecha budovy P, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 2	Sířecha budovy P, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 1.4	Sířecha budovy P, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 1.6	Sířecha budovy P, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 1.7	Sířecha budovy P, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
P 2.1	Sířecha budovy S.m.vzduchotechniky	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Strop		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		
Y 1.1	Sířecha budovy Y, Kontejner	HIL TI - Protipožární nátěr CFS-CT	Podlaha		1 EL-60		Elektro prostup	31.03.2023		

[illegible]