

**DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ**

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

FN OLOMOUC

I.P.Pavlova 6; 775 20 Olomouc

IČ:00098892 ; DIČ :CZ 00098892

Identifikace místa stavby:

Fakultní nemocnice KNM

Olomouc,I.P.Pavlova 6

Dodavatel (název, adresa, IČ):

ELPREMO , spol. s r. o.

Řepčinská 35/86; 779 00 Olomouc

IČ: 42869951; DIČ : CZ 42869951

Použité předpisy a nařízení: ČSN EN 50172, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838,
Vyhl.246/2001 §6, §7.

Dne 30.6.2017 byla provedena funkční zkouška nouzového osvětlení.

Výrobce:BEGHELLI-ELPLAST, a.s.

NC L.LARG DW RC AT 24 W SE 1H

N1 Bandiera 11 W SE 1H – difuzér s piktogramem

N2 Bandiera 11 W SE 1H – difuzér s piktogramem

Název a popis nouz.osv. přehled vlastností – požadované/dosažené:

Na všech únikových cestách je instalováno nouzové osvětlení splňující požadavky ČSN EN1838.

Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN 360453,pomocí autonomních nouzových svítidel s vestavěnými akumulátory a autotestem. Navržena jsou svítidla pohotovostní (svítí jen při poruše) a svítidla s piktogramy pro označení směru evakuace.Svítidla budou s LED světelnými zdroji doba svícení 1 H.

Nouzové osvětlení je instalováno ve výšce 2,5-3m nad úrovní podlahy.

Instalace nouzového osvětlení byla provedena dle prováděcí projektové dokumentace:

Úprava prostor KNM (Radiofarmaceutická laboratoř) SO 01 D.06-001,kterou zpracovala firma LT projekt.

Umístění ve stavbě:

Viz. příloha 1

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž byla provedena za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Nouzové osvětlení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požární bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené nouzové osvětlení je provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti:
Termín příští kontroly provozuschopnosti:

30.6. 2017
30.6. 2018

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného nouzového osvětlení.

Závěr:

Nouzové osvětlení je instalováno v souladu s výše uvedenými normami.

Datum: 30.6.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla montáž, funkční zkoušku a kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného nouzového osvětlení:

Tomáš Vychodil.....

Milan Ptáček.....

Příloha č 1: Seznam nouzového osvětlení s uvedením označení a názvu zařízení, umístění ve stavbě, uvedením typu a výrobce, uvedením napájecího obvodu s elektrickými parametry a způsobem ovládání.

Příloha č 2: Doklady prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o shodě, certifikát, požárně klasifikační osvědčení)

**DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ příloha č.1**

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ):

FN OLOMOUC

I.P.Pavlova 6; 775 20 Olomouc

IČ:00098892 ; DIČ :CZ 00098892

Identifikace místa stavby:

Fakultní nemocnice KNM

Olomouc, I. P. Pavlova 6

Dodavatel (název, adresa, IČ):

ELPREMO , spol. s r. o.

Řepčínská 35/86; 779 00 Olomouc

IČ: 42869951; DIČ : CZ 42869951

Použité předpisy a nařízení: ČSN EN 50172, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, Vyhl.246/2001 §6, §7.

Umístění nouzových svítidel na budově HOK:

[illegible]