

10. 5. 2017/164

18

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ (HYDRANTY)

provedené v souladu s §7 a 10 vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel :	Objednavatel kontroly - (vlastník,uživatel PBZ)
VRBA Pavel - KOHAP Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699 , DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz	Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892

Číslo zápisu	00314	Počet stran	1/1	Adresa objektu kde jsou hydranty instalovány: Klinika nukleární medicíny							
Poř. číslo	Umístění hydrantu	Druh hydrantu	Výrobce hydrantu	Typové označení	Statický tlak MPa	Přetlak P1-P2	Průtok l/s	Zjištěné závady (viz vysvětlivky)		TZ hadice měsíc / rok	Použitelnost ANO / NE
1.	I.P.P. chodba u RA odpadu	HS 25	Ao	HS 25/30	0,54	0,28	1,86	-	-	-	ANO
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											


Výsledky kontroly provozuschopnosti: Dokumentace požárního vodovodu nebyla předložena, byl předložen seznam hydrantů s jejich rozmístění. Značení hydrantů odpovídá skutečnému značení. Objekt je zásobován z veřejného vodovodu.

Termín odstranění závad:	Předložena projektová dokumentace:	ANO / NE
--------------------------	------------------------------------	----------

Vysvětlivky značek								ZÁVĚR Celkový zjištěný stav hydrantu požadavkům na PO dle ČSN 73 0873 odpovídá neodpovídá Je schopen zásahu. ANO / NE
Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Zjištěné závady				
D25	Hydrantová skříň	PH	Pavliš & Hartman	1	V rozporu s dokumentací	11	Výkyv navijáku (180°)	
C 52	Hydrantová skříň	VY	Výzbrojna PO	2	Nepřístupný	12	Ventil a funkce	
HS25	Hydrant. Systém	AO	Albeco	3	Návod obsluhy	13	Aut. Ventil a funkce	
POD	Podzemní hydrant	SO	Somati	4	Označení	14	Přívodní potrubí	
NAD	Nadzemní hydrant	MA	Manfredi	5	Řádné upevnění	15	Skříňka a dvířka	
NEZ	Nezavod. potrubí	ČS	Česká skalice	6	Průtok vody	16	Proudnice a funkčnost	
VS	Výtokový stojan	KA	Karosa	7	Provozní tlakoměr	17	Protivibrační a hluková	
PM	Plnicí místo	H	Hasil	8	Stav hadice a vodítek	18	Tepelná ochrana	
				9	Hadicové úvazy a spony	19	Protikorozi ochrana	
				10	Otáčení bubnu na hadice	20	Funkčnost čerpadel	

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hydranty jsou označeny a provozovatel je povinen provést opatření k neprodlenému uvedení do provozu a do této doby prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika PO zabezpečit náhradní organizační a nebo technické opatření.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole PBZ (hydrantů) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.	Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PBZ. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) PBZ ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.
--	---

Datum provedené kontroly	Datum následné kontroly	Jméno a podpis oprávněné osoby	Za objednatele:
11,07,2017	11,07,2018	Vrba Pavel	 Fakultní nemocnice Olomouc Technik bezpečnosti práce a požární ochrany I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel.: 588 444 217 15.7.2017
Za zhotovitele:			datum, podpis odpovědného zástupce, razítko
podpis oprávněné osoby, razítko			

S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.