

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	6,3°C	0,0 mm/h	8,1 m/s	214°	71%
12:00	 Polojasno	9,7°C	0,0 mm/h	8,1 m/s	228°	61%
18:00	 Polojasno	9,3°C	0,0 mm/h	5,8 m/s	283°	66%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- přesuny zdícího materiálu na 1.NP a 2.NP
- vyzdívky a dozdvíky 1.NP a 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- montážní práce 1.-ní etapy na 1.NP dle schváleného HMG (SLB + kanalizace včetně prostupů...)
- sekání montážních děr pro připojení jednotlivých radiátorů na 2.NP
- dmtž stávajících rozvodů vody na 2.NP
- realizace překladů ve zdech a příčkách na 2.NP
- vykreslení prostupů pro jádrové vrtání 1.PP - 2.NP dle DPS včetně sond na ŽBK
- montáž tras VZT na 2.NP
- úklidy stavby a staveniště

Podpisy: