

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšt	3,9°C	0,3 mm/h	2,3 m/s	249°	88%
12:00	 Polojasno	7,9°C	0,0 mm/h	4,7 m/s	180°	71%
18:00	 Polojasno	5,6°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	176°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zednické opravy drážek stěn 2.NP
- sekání drážek do stěn pro TZB
- příprava pro realizaci omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek, osazení dřev.omítníků
- realizace omítek stěn 2.NP
- 1.NP 2.-há etapa - mtž tras kanalizace včetně obalování Pb plechem a osazení PU manžet včetně PU
- průběžný úklid stavby
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači

Podpisy: