

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšť	8,5°C	0,8 mm/h	4,0 m/s	357°	90%
12:00	 Déšť	10,4°C	0,5 mm/h	4,9 m/s	336°	75%
18:00	 Déšť	9,2°C	0,2 mm/h	3,0 m/s	321°	79%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	1	8
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	2	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- štukové omítky na 2.NP
- realizace EPS a rozvodů SLB v 1.PP, 2.NP
- realizace jádrových a barytových omítek na 2.NP
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T., med.plyny
- 1.NP 2.-há část 3.-tí etapy - odevzdání díla v dané části + stěhování provozu pro 3.-tí část 3.-tí etapy
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - rozvody elektro SIL a SLB
- realizace stavebních prací ze zajištěním zařízení a nábytku včetně tras TZB na 2.NP - m.č.od místnosti 270 až po schodiště 010
- pájení Cu potrubí chlazení - viz protokol o svařování
- průběžné úklidy stavby + příprava pro nivelační stěrky 2.NP

PŘÍLOHY



SP_5.pdf

