

Název stavby II/408 DYJÁKOVICE PRŮTAH					
Č.	Předmět a druh kontroly	Popis kontrolní činnosti / Odkaz na normu, TP	Četnost / Provede	Záznam o kontrole	OK
	SOUBOR 27	VOZOVKY, CHODNÍKY, PLOCHY - KRYTY Z DLAŽDIC			
1	Kontrola podzemních vedení, vytyčovací body	Vytyčení , zakreslení v PD / PD, Zápis z přejímky staveniště	celý úsek / stavbyvedoucí	Zápis z předání a převzetí pracoviště zhotovitelem	
2	Rovinatost a únosnost pláň, odvodnění, předepsaná únosnost	Předepsaná únosnost, zkouška akreditovanou zkušební laboratoří / ČSN 72 1006, PD	Dle SD nebo 1/1000 m2 / Akreditovaná zkušební laboratoř	Protokol AZL	
3	Podkladní vrstvy dle PP, tloušťka vrstev, hutnění, spády	Kontrola měření tloušťky vrstev, hutnění / ČSN 73 6175, PD	1/1000 m2 / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
4	Rovinnost horní vrstvy podkladu, spády	Měřicí lať 2 m a 4 m dl. + klínek / ČSN 73 6175, PD,	1/1000 m2 / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
5	Osazení obrubníků, krajníků, spár krytů dlažeb	Směrově a výškově dle PD / ČSN 73 6131-1, ČSN EN 1340	namátkově nebo 1/1000m2 /	zápis ve SD nebo KMK	
6	Kontrola spár a zálivky mezi dlaždicemi	Různě dle jednotlivých použitých materiálů / ČSN 73 6131-1, ČSN 73 6131-2, PD	namátkově nebo 1/1000m2 / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
7	Podélná a příčná rovinnost povrchu dlažby	Podélná - 4m dl. lať + klínek (10 mm), příčná - 2 m dl. lať + klínek (10 mm) / ČSN 73 6131-1 tabulka 6, ČSN 73 6131-2	1/1000 m2 / stavbyvedoucí, MSI	protokol	
8	Doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků	Doklady shody / z.č. 22/1997 Sb.	kompl. / stavbyvedoucí	soupis dokladů při přejímce díla	