



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA
ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh) : Fakultní nemocnice Olomouc p.o –Dětská klinika objekt Q2
Obec, město : Olomouc
Ulice : I. P. Pavlova 186/6
Investor (organizace) : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6
Olomouc 779 00, IČO: 000 988 92

ZPRÁVA

č.2K17.12/2021

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – těsnicí systémy protipožárních ucpávek HILTI

Na základě § 7 odstavce 8 Vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dle ověřených katalogových listů.

Montáž systému HILTI	13.12.2021
Kontrola provozuschopnosti systémů HILTI	13.12.2021
Uvedení systémů HILTI do provozu	13.12.2021
Následná kontrola provozuschopnosti (revize)	13.12.2022

Montáž, kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl Martin Kabelka

Ve Slavkově u Brna dne: 13.12.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz
www.pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

Soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi systémovými produkty HILTI

STAVBA: Fakultní nemocnice Olomouc

Prostup číslo:	Umístění	počet	Typ konstrukce	Typ požárně dělicí konstrukce	Použitý materiál	Požární odolnost ucpávky	Datum uvedení do provozu
43A	1PP, 060	1	trubní ucpávka kov Ø 30	zed'	CP 601S	EI30	13.12.
43B	1PP, 061	1	trubní ucpávka kov Ø 30	zed'	CP 601S	EI30	13.12.
44A	1PP, 060	2	svazek elektrických kabelů Ø 40	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
44B	1PP, 061	2	svazek elektrických kabelů Ø 40	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
45A	1PP, 170	1	kabelová lávka 100 x 200	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
45B	1PP, 180	1	kabelová lávka 100 x 200	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
46	1PP, 160	1	trubní ucpávka kov Ø 30	zed'	CP 601S	EI30	13.12.
47	1PP, 020	1	trubní ucpávka kov Ø 20	zed'	CP 601S	EI30	13.12.
48	8NP, 802	2	svazek elektrických kabelů Ø 100	strop	CP 670; ACR	EI30	13.12.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 130	strop	CP 670; ACR	EI30	13.12.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 80	strop	CP 670; ACR	EI30	13.12.
		1	svazek elektrických kabelů Ø 30	strop	CP 670; ACR	EI30	13.12.
		1	zacelení otvoru 200 x 2000	strop	CP 670; ACR	EI30	13.12.
49	7NP, 721	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	strop	CP 611A	EI30	13.12.
50	7NP, 721	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	strop	CP 611A	EI30	13.12.
51	7NP, 721	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	strop	CP 611A	EI30	13.12.
52	6NP, 601	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
53	6NP, 601	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
54	5NP, 501	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
55	4NP, 401	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
56	3NP, 301	1	svazek elektrických kabelů Ø 20	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
57	2NP, 235.1	1	svazek elektrických kabelů Ø 80	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
58	1NP, 171	5	trubní ucpávka kov Ø 10	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
59	1NP, 171	5	trubní ucpávka kov Ø 10	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
60	2NP, 246	1	svazek elektrických kabelů Ø 30	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
61A	1PP, 061	1	kabelová lávka 150 x 150	zed'	CP 611A	EI30	13.12.
61B	1PP, 170	1	kabelová lávka 150 x 150	zed'	CP 611A	EI30	13.12.

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností požárně dělicích konstrukcí.

Závěr

z provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)
těsnících systémů protipožárních ucpávek HILTI
v objektu

Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2

JE PROVOZUSCHOPNÉ

(a odpovídá ve smyslu ust. § 7 odst. 8 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Kontrolované zařízení je funkční a provozuschopné

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností
požárně dělicích konstrukcí

- HILTI protipožární tmel CP 670, ACR, CP 611A, CP 601S

Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Martin Kabelka, osoba
oprávněná k montáži, instruktáži pracovníků a kontrole dodržování
technologických postupů protipožárního systému HILTI.

Kontrolu provozuschopnosti provedl Martin Kabelka

Následná kontrola – revize, dle cyklických kontrol požární ochrany pro daný objekt,
nejdéle do jednoho roku tj. **13.12.2022**

Datum: 13.12.2020

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6, 779 00 Olomouc
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2
- c) **umístění:** viz bod b); soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi, celkem **19 prostupů**
druh PBZ: těsnící systémy protipožárních ucpávek
výrobce: HILTI
typové označení:

- HILTI protipožární tmel CP 670, ACR, CP 611A, CP 601S

- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je ~~není~~ provozuschopné

- e) **datum provedení kontroly:** 13.12.2021
datum příští kontroly: do 13.12.2022

- f) **potvrzení dodavatele (provádějícího)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 13.12.2021
Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis