

Dezinfekce rozvodů pitné vody

evidenční údaje

Investor FN OLOMOUC, ZDRAVOTNICKÝ 248/1, OLOMOUC 779 00, IČO: 00098892

Objekt(stavba) BUDOVA Q - AMBULANCE A ZAŘÍZENÍ DĚTSKÉ KLINIKY

dodavatel API SMONT s.r.o., ZÁPADNÍ 1145, PROSTĚJOV 796 04, IČO: 05578701

datum dezinfekce 7.3.2024

Místo dezinfekce BUDOVA Q - Q1, I.P.P.m.c. QM1420, QM1421, QM1422, QM1430, QM1432,

realizace(popis) dezinfekce

QM1382, QM1380, QM1372, QM1371, QM1370,
QM1390;

Na nově zřízený rozvod vody jsou umístěny uzávěry vody a rozebíratelné spoje na které se připojí stroj REMS Multi-Push každá voda tepla a studená zvlášť po dobu min 1 hodiny v závislosti na délce vedení se strojem nechá cirkulovat voda s přípravkem REMS Peroxi Color(1 l láhev dávkovacího roztoku REMS peroxy na dezinfekci ca. 100 l objemu potrubního rozvodu a 20 ml lahvička červeného barviva REMS Color k zabarvení dávkovacího roztoku ke kontrole plnění a vypláchnutí). Po ukončení dezinfekce se provede výplach potrubí a následně proplach.

Podpis zhotovitele :



Příloha: SD c. 9, list c. 14

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380

Jan PŘECECHTĚL
STAVBYVEDOUČÍ
7.3.2024

Dezinfekce rozvodů pitné vody

evidenční údaje

Investor FÚ OLOMOUČ, ZDRAVOTNICKÝ 248/4, OLOMOUČ 779 00, IČO: 000 988 92

Objekt(stavba) BUDOVA Q - AMBULANCE A ZAŘEŽÍ DĚTSKÉ KLINIKY

dodavatel APISMONT s.r.o., ZÁPADNÍ 1/75, PROSTĚJOV 796 04, IČO: 055 78 701

datum dezinfekce 7.3.2024

Místo dezinfekce BUDOVA Q - Q2.1.2.P. Q291040; Q291040; Q291051; Q291080; Q291090; Q291100;
Q291120; Q291110; Q291130; Q291140; Q291180; Q291330;
Q291320; Q291310; Q291360; Q291382; Q291381;

realizace(popis) dezinfekce

Na nově zřízený rozvod vody jsou umístěny uzávěry vody a rozebíratelné spoje na které se připojí stroj REMS Multi-Push každá voda tepla a studená zvlášť po dobu min 1hodiny v závislosti na délce vedení se strojem nechá cirkulovat voda s přípravkem REMS Peroxi Color(1 l láhev dávkovacího roztoku REMS peroxy na dezinfekci ca. 100 l objemu potrubního rozvodu a 20 ml lahvička červeného barviva REMS Color k zabarvení dávkovacího roztoku ke kontrole plnění a vypláchnutí). Po ukončení dezinfekce se provede výplach potrubí a následně proplach.

Podpis zhotovitele :



Filoto: Str. 3, list č. 14

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380

Jan PŘECEHTĚL
STAVBYVEDOUČÍ
7.3.2024

Dezinfekce rozvodů pitné vody

evidenční údaje

Investor FH OLOMOUC, ZDRAVOTNÍČÍ 848/4, OLOMOUC 779 00, IČO: 00098892

Objekt(stavba) BUDOVA Q- ZAŘEŽÍ DĚTSKÉ KLINIKY A AMBULANCE

dodavatel API SMONT s.r.o., ZA PÁVNÍ 1/45, PROSTĚJOV 796 04, IČO: 05548401


datum dezinfekce 7.3.2024

Místo dezinfekce 80 03 (Q3) 1.P.P. m.c. QM450, QM460, QM470, QM480, QM490, QM500, QM520

realizace(popis) dezinfekce

Na nově zřízený rozvod vody jsou umístěny uzávěry vody a rozebíratelné spoje na které se připojí stroj REMS solarpumpa každá voda tepla a studená zvlášť po dobu min 1hodiny v závislosti na délce vedení se strojem nechá cirkulovat voda s přípravkem REMS Peroxi Color(1 l láhev dávkovacího roztoku REMS peroxy na dezinfekci ca. 100 l objemu potrubního rozvodu a 20 ml lahvička červeného barviva REMS Color k zabarvení dávkovacího roztoku ke kontrole plnění a vypláchnutí). Po ukončení dezinfekce se provede výplach potrubí a následně proplach.

Podpis zhotovitele :




Příloha č. 3, list č. 14

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380

Jan PŘECEHTĚL
STAVBYVEDOUČÍ
7.3.2024

Provedení proplachu systému

Proces propláchnutí: VODA 1)

Evidenční údaje

Investor : ...FN... Olomouc, Zdravotníka 248/4, Olomouc, 779 00

Adresa zakázky: I.P. Pavlova č.p. 85, 779 00, Olomouc, K. u. Nova' ulice, p.č. st. 1444, objekt 9

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2A, Přerov

Dodavatel : Apismont s.r.o., Západní 11/25, Krasice, Prostějov, 796 04

Materiál potrubního rozvodu: WAVIN PP-R S (PN 20) MAX DN 25, počet míst: 7

Tlaková zkouška provedena dne: 5.5.2024

2) Doporučené hodnoty pro minimální počet otevřených odběrných míst založené na největších dimenzích distribučního rozvodu:

Největší dimenze distribučního rozvodu v aktuální sekci proplachu 25 ~~32~~ ~~40~~ ~~50~~ ~~65~~ ~~80~~ ~~100~~

Minimální počet otevřených odběrných míst DN 15 2 ~~4~~ ~~6~~ ~~8~~ ~~12~~ ~~18~~ ~~28~~

Odběrná místa jsou zcela otevírána na celém podlaží/patře, počínaje od nejbližšího odběrného místa až po nejvzdálenější odběrné místo od stoupacího potrubí! Po proplachu v délce trvání 5 minut od otevření posledního odběrného místa, se odběrná místa uzavírají v obráceném pořadí. Pitná voda používaná pro propláchnutí je filtrovaná,

klidový tlak $P_w = \text{bar}$.

Servisní fitinky (uzavírací ventily, zpětné ventily proti proudu) jsou zcela otevřeny.

Citlivé fitinky a zařízení musí být odstraněna, nahrazena nebo přemostěna pomocí adaptérů.

Pro vzdušňovače, perlátory a omezovače průtoku musí být odstraněny.

Vestavěné odlučovače nečistot a filtrační sítka fitinek musí být po proplachu vodou vyčištěny.

Proplach probíhá počínaje od hlavní uzavírací fitinky v pořadí od nejbližší až po nejvzdálenější odběrné místo.

3) Závěr:

Propláchnutí systému pitné vody bylo řádně provedeno.

Datum zkoušky: 7.5.2024

Místo provedení: m.č.: 0191432; 0191430; 0191422; 0191421; 0191420; 0191382; - NOVÝ ROZVOD VODY

Podpis investora:

Podpis zhotovitele:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosiřem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380

Jan PRŮCHÝTĚL
STAVBYVEDOUČÍ

PŘÍLOHA: PŮJEDY A S OZNAČENÍM MÍST: PŮJEDY A S I.P.P.

Provedení proplachu systému

Proces propláchnutí: VODA 1)

Evidenční údaje

Investor : ..FN... Olomouc, Zdravotníka 248/4, Olomouc, 779 00

Adresa zakázky: I.P. Pavlova č.p. 85, 779 00, Olomouc, K.ú. Nova' ulice, P.č. st. 144, objekt Q

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2A, Přerov

Dodavatel : Apismont s.r.o., Západní 11/5, Krasice, Prostějov, 796 04

Materiál potrubního rozvodu: WAVIN PP-R S (PN20) MAX DN 25, POČET MÍST: 8

Tlaková zkouška provedena dne: 5.3.2024

2) Doporučené hodnoty pro minimální počet otevřených odběrných míst založené na největších dimenzích distribučního rozvodu:

Největší dimenze distribučního rozvodu v aktuální sekci proplachu 25 ~~32~~ 40 50 65 80 100

Minimální počet otevřených odběrných míst DN 15 2 ~~4~~ 6 8 12 18 28

Odběrná místa jsou zcela otevírána na celém podlaží/patře, počínaje od nejbližšího odběrného místa až po nejvzdálenější odběrné místo od stoupacího potrubí! Po proplachu v délce trvání 5 minut od otevření posledního odběrného místa, se odběrná místa uzavírají v obráceném pořadí. Pitná voda používaná pro propláchnutí je filtrovaná,
klidový tlak $P_w = \text{bar}$.

Servisní fitinky (uzavírací ventily, zpětné ventily proti proudu) jsou zcela otevřeny.

Citlivé fitinky a zařízení musí být odstraněna, nahrazena nebo přemostěna pomocí adaptérů.

Provdzdušňovače, perlátory a omezovače průtoku musí být odstraněny.

Vestavěné odlučovače nečistot a filtrační sítka fitinků musí být po proplachu vodou vyčištěny.

Proplach probíhá počínaje od hlavní uzavírací fitinky v pořadí od nejbližší až po nejvzdálenější odběrné místo.

3) Závěr:


Propláchnutí systému pitné vody bylo řádně provedeno.

Datum zkoušky: 5.3.2024

Místo provedení: m.č. Q191382; Q191380; Q191342; Q191341; Q191310; Q191340; - NOVÝ ROZVOD...

Podpis investora:

Podpis zhotovitele:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25627380

Jan PŘECEHTĚL
STAVBYVEDOUČÍ

PŘÍLOHA: PŘÍKAZ Q1 S OZNAČENÍM MÍST: PŘÍKAZ Q1 A.P.P.

Provedení proplachu systému

Proces propláchnutí: VODA 1)

Evidenční údaje

Investor : ..FN Olomouc, Zdravotníka 248/4, Olomouc, 779 00

Adresa zakázky: I.P. Paulova č.p. 85, 779 00, Olomouc, K.u. Nova' ulice, p.č. st 1444, objekt Q

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2A, Přerov

Dodavatel : Apismont s.r.o., Západní 1/45, Krasice, Prostějov, 796 04

Materiál potrubního rozvodu: WAVIN PP-R 3 (PN 20) MAX DN 32 POČET MÍST: 21+1

Tlaková zkouška provedena dne: 5.3.2024

2) Doporučené hodnoty pro minimální počet otevřených odběrných míst založené na největších dimenzích distribučního rozvodu:

Největší dimenze distribučního rozvodu v aktuální sekci proplachu 25 32 ~~40 50 65 80 100~~

Minimální počet otevřených odběrných míst DN 15 2 4 ~~6 8 12 18 28~~

Odběrná místa jsou zcela otevírána na celém podlaží/patře, počínaje od nejbližšího odběrného místa až po nejvzdálenější odběrné místo od stoupacího potrubí! Po proplachu v délce trvání 5 minut od otevření posledního odběrného místa, se odběrná místa uzavírají v obráceném pořadí. Pitná voda používaná pro propláchnutí je filtrovaná, klidový tlak P_w = bar.

Servisní fitinky (uzavírací ventily, zpětné ventily proti proudu) jsou zcela otevřeny.

Citlivé fitinky a zařízení musí být odstraněna, nahrazena nebo přemostěna pomocí adaptérů.

Provdzdušňovače, perlátory a omezovače průtoku musí být odstraněny.

Vestavěné odlučovače nečistot a filtrační sítka fitinků musí být po proplachu vodou vyčištěny.

Proplach probíhá počínaje od hlavní uzavírací fitinky v pořadí od nejbližší až po nejvzdálenější odběrné místo.

3) Závěr:

Propláchnutí systému pitné vody bylo řádně provedeno.

Datum zkoušky: 5.3.2024

Místo provedení: BUDOVA Q2 m.2. Q291042; Q291040; Q291051; Q291080; Q291090; Q291100; Q291110; *

Podpis investora:

Podpis zhotovitele:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380

Jan PŘECECHTEL
STAVBYVEDOUČÍ

* Q291110; Q291130; Q291140; Q291280; Q291330; Q291320; Q291310; Q291360; Q291382; Q291381;

PŘÍLOHA: PŮDORYS Q2 S OZNAČENÍM MÍST: PŮDORYS I.P.P. Q2.

Provedení proplachu systému

Proces propláchnutí: VODA 1)

Evidenční údaje

Investor : ... FN Olomouc, Zdravotnická 248/4, Olomouc, 779 00

Adresa zakázky: I.P. Pavlova č.p. 85, 779 00 Olomouc, K.ú. Nova' ulice, p.č. st. 1444, objekt Q

Projektant: MB eProjekce s.r.o., Čechova 106/4A, Přerov

Dodavatel : Apismont s.r.o., Západní 1/45, Krasice, Prostějov, 796 04

Materiál potrubního rozvodu: WAVIN PP-R S (PN 20) MAX DN 20, POČET MÍST: 7

Tlaková zkouška provedena dne: 5.3.2024

2) Doporučené hodnoty pro minimální počet otevřených odběrných míst založené na největších dimenzích distribučního rozvodu:

Největší dimenze distribučního rozvodu v aktuální sekci proplachu 25 ~~32~~ ~~40~~ ~~50~~ ~~65~~ ~~80~~ ~~100~~

Minimální počet otevřených odběrných míst DN 15 2 ~~4~~ ~~6~~ ~~8~~ ~~12~~ ~~18~~ ~~28~~

Odběrná místa jsou zcela otevírána na celém podlaží/patře, počínaje od nejbližšího odběrného místa až po nejvzdálenější odběrné místo od stoupacího potrubí! Po proplachu v délce trvání 5 minut od otevření posledního odběrného místa, se odběrná místa uzavírají v obráceném pořadí. Pitná voda používaná pro propláchnutí je filtrovaná, klidový tlak $P_w = \text{bar}$.

Servisní fitinky (uzavírací ventily, zpětné ventily proti proudu) jsou zcela otevřeny.

Citlivé fitinky a zařízení musí být odstraněna, nahrazena nebo přemostěna pomocí adaptérů.

Provdzdušňovače, perlátory a omezovače průtoku musí být odstraněny.

Vestavěné odlučovače nečistot a filtrační sítka fitinek musí být po proplachu vodou vyčištěny.

Proplach probíhá počínaje od hlavní uzavírací fitinky v pořadí od nejbližší až po nejvzdálenější odběrné místo.

3) Závěr:

Propláchnutí systému pitné vody bylo řádně provedeno.

Datum zkoušky: 5.3.2024

Místo provedení: Budova Q3, m.č. Q191440-Q191520; Q191440-Q191500; Q191440-Q191490; Q191440-Q191480, *

Podpis investora:

Podpis zhotovitele:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Pod Kosiřem 73

796 01 Prostějov

DIČ: CZ25527380

19

Jan PŘECECHTĚL

STAVBYVEDOUČÍ

* Q191440-Q191470-Q191480-Q191490; Q191520; Q191500-Q191490;

PELLOVA: PŮDORYS Q3 S OZNAČENÍM MÍST: PŮDORYS 1.P.P. Q3