

Protokol

o topné zkoušce a zkoušce těsnosti zařízení ústředního vytápění dle ČSN 06 0310

FN Olomouc – stavební úpravy ortopedické kliniky – pracoviště sterilizace v 1. PP

Ve dnech: 23.6.2020 byla provedena topná zkouška zařízení ústředního vytápění dle ČSN 06 0310.

Bylo kontrolováno:

- a) správná funkce armatur
- b) rovnoměrné ohřívání otopných těles
- c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty)
- d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení
- e) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla
- f) dosažení projektované účinnosti

Výsledek zkoušky těsnosti a topné zkoušky:

V napuštěné otopné soustavě nebyly zjištěny u spojů otopných těles a armatur žádné viditelné netěsnosti. Všechna kontrolovaná zařízení řádně fungují. Při zkoušce 72 hodin bylo dosaženo parametrů požadovaných prováděcím projektem. Systém ústředního vytápění je schopen užívání

Z důvodů nevhodných klimatických podmínek se topná zkouška odkládá do zahájení topné sezóny.

Datum: 23.6.2020

za dodavatele:

za objednatele: OHL ŽS
David Martinek
Olomouc


OHL ŽS

164

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796