

ZÁPIS O TLAKOVÉ ZKOUŠCE NA KANALIZAČNÍM POTRUBÍ

Přítomní:	Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	Prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
	Zhotovitel:	Dev Company s.r.o	p. Otto Müller
	Provozovatel:	Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava	

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Zápis č. 2 o tlakové zkoušce na stavbě: Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu

II. POPIS ZKOUŠENÉHO ÚSEKU:

Zkoušený úsek: Kanalizační přípojka – úsek od kanalizační šachty u vstupu do m.č. 13 po původní kanalizační šachtu areálu Fort Tafelberg.

Potrubí je z materiálu PVC KG DN 160

O celkové délce 48,3 m.

III. PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška začala dne 10.11.2020 v 10,00 hod. a trvala včetně prohlídky zkoušeného úseku do 11,00 hod.

Zkušební přetlak na osazeném tlakoměru byl 30 kPa, povolený únik zkušební vody dle ČSN 75 6909 je 1,5 l.

Únik v průběhu trvání zkoušky byl 0,1 l.

IV. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY:

Zkoušený úsek vyhovuje podmínkám ČSN 75 6909, ČSN EN 1610

V Ostravě, dne 12.12.2020

Podpisy:

objednatel

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. Legiř 145/18, 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620

zhotovitel