

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY			
č.	Popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolací stavu** dle ČSN 33 2000-6ed2
Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.
 2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před
dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.
$$(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0 \quad \text{respektive} \quad 1,25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0 \quad (Z_{sv} \leq 0,8 \times U_0 / I_a)$$

nebo
$$(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0 \quad \text{respektive} \quad 1,5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0 \quad (Z_{sm} \leq 2/3 \times U_0 / I_a)$$

Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je
přičtena chyba měřícího přístroje.
- Znak časového návrhu odstranění závad :
- 1 - neprodlouženo, nejpozději do 2 - do
- 3 - do 4 - do

Příští pravidelnou revizi proveďte v běžném termínu.

Dne 11/1/2021

Otáhal Miloslav
rev.technik

