

Zápis z KD

Název a číslo zakázky: Zateplení ubytoven a dětské kliniky – část III – objekt YA, zakázka VZ-2023-000683-03
Registrační číslo projektu: 5211200347
Objednatel: FN Olomouc
Generální zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosiřem 73, 79601 Prostějov
Přítomni: přiložena prezenční listina kontrolního dne
Datum: 21. 02. 2024

Stručný popis prací:

Pokračování provádění ETICS na jižní, východní a západní fasádě, včetně podlah lodžii. Provedena kontrola zapuštěného kotvení ETICS na západní fasádě bez připomínek.

Termíny:

Dokončení díla – duben 2024 dle změnového listu ZL1.

Trvalé body:

- 1.1. Objednatel připomněl zhotoviteli, aby v rámci koordinace vždy informoval FNOL při zjištění havárie sítě:
 - informovat technický dispečink FNOL na tel: 588 442 222, 731 604 846
 - informovat správce el.sítě FNOL: Ing.Patrik Zbořil 605 373 140, datové sítě: IT-FNOL, tel: 588 444 516
 - informovat technika FNOL v případě požárně bezpečnostních zařízení: Ing.Jan Kotzot, tel: 724 066 128
 - informovat koordinátora BOZP na staveništi: Ing.Roman Hašek, tel: 721 696 371
 - informovat techniky zakázky: Václav Hrubý – 776 275 569 nebo František Valíček 602 426 788
- 1.2. Zhotovitel informoval, že v rámci nepřetržité bezpečnosti 24 hod určil pro mimořádné události pracovníka:
 - pohotovost zhotovitele: Radim Pella, tel. 773 080 086
- 1.3. Zhotovitel u každé nezbytné odstávky sítě s dopadem na probíhající provoz nemocnice zašle objednateli k odsouhlasení návrh termínu v předstihu minimálně 30 dnů, včetně opatření k eliminaci dopadu odstávky na provoz.
- 1.4. Zhotovitel zajistí ochranu majetku FNOL před poškozením, včetně ochrany proti šíření hluku a prachu ze stavební činnosti do navazujících prostor (včetně ochrany el.rozváděčů, oken, dveří, atd).

Nové body:

2102.1. Na základě pokynu ornitologického dozoru objednatel požaduje navýšení počtu zabudovaných ptačích budek. Objednatel zhotovitele o doručení oceněného změnového listu.

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně

2102.2. Na základě pokynu autorského dozoru nejsou součástí podlah lodžii desky PIR a fólie v rámci podlahy půdy, součástí díla je zateplení stěn schodiště na půdě deskami MW tl.50mm. Objednatel požaduje navýšení počtu zabudovaných ptačích budek. Objednatel zhotovitele o doručení oceněného změnového listu.

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně

Přílohy: - Prezenční listina kontrolního dne

SOUHLASA
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosiřem 73
796 01 PROSTĚJOV
DIČ: CZ255273801

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Odbor investic (4)

Zapsal: Ing. Václav Hrubý