

PROTOKOL Č: 052 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>135 604</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>25.4.1997</i>		ODD. <i>I. CHIRURGIE ROK 6 VIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>DOBRY</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>504-2</i> Rz <i>0,02-2</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>9,6V 1,4Ah / 152mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBRE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBRE</i>
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100 , 300 , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVÍDA</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>7-4</i>	<i>60 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBRY</i>

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *066/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: **30 -11- 2005**

Termín další kontroly: *30.11.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor lékařské mechaniky
dispečink oprav
I.P.Pavlova n. 775 20 OLMOUC
TEL 588 442 311, fax: 588 442 529



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno