

PROTOKOL Č: 055 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>147 604</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>25.4.1997</i>		ODD. <i>I. CHIRURGIE ODD 6 VIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>DOBRY</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>50 MΩ</i> Rz <i>0,01-2</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>9,6V 1,7Ah / 152mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBRE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBRE</i>
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100 , 300 , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDA</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>4-0</i>	<i>90 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBRY</i>

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *069/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: **30 - 11 - 2005**

Termín další kontroly: *30.11.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]
Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529