

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

036 528

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	OK	VLOHENÝ DRŽÁK STŘÍKAČKY – OPRAVENO
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	Po prvním zapnutí	OK	
4	Čidla velikosti stříkačky	OK	
5	Membránová tlačítka a displej	OK	
6	Výpadek napájení	OK	
7	Lineární přesnost		
8	Okluze	OK	
9	Vyrovnání svorky pístku	OK	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněního vodicího šroubu	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	OK	

Podpis Technika: ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Datum provedení prohlídky:

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz