

PROTOKOL Č: 031/2005

OND 16 256
NČ 395 606

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 395 606	INFUZNÍ PUMPA ARCAMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 12.3.1994		ODD. NRL 35 JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		PRASELÝ ZADNÍ KZ.VP
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 201-4259 421	2i 50 M.Ω, 0,122Ω
Baterie/Dobíjecí proud		9,6 V 1,7Ah / 143 mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDÁ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 4-4	65 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘE

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 045/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 18-10-2005

Termín další kontroly: 18.10.2004

Měření provedl:

protokol převzal:

SUCHOMEL Zdeněk



Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
úspěšně oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel.: 588 442 281, fax: 588 442 529