

PROTOKOL Č: 094/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>174 410</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P. Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE <i>17.12.1998</i>		ODD. <i>ONKOLOGIE 4L A</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>PRÁSKLY PŘEDNÍ I ZADNÍ KRYT - NA VÝHEŇNU</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,02 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah / 57mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBŘE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBŘE</i>
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, <u>100</u> <u>300</u> 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVÍDA</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>4-4</i>	<i>65 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBŘE</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: *108/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: **14 -12- 2005**

Termín další kontroly: *14.12. 2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal: **Fakultní nemocnice Olomouc**
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno