

METRON QA-90**protokol o testu elektrické bezpečnosti****Technik : Ing. Josef Vrána****Firma : S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4****QA-90 no: 12395 ver : 04.06****Dne : 15.7.2008 Hod.: 18:25****Model : M1205A****Výrobní číslo : 4006A94342****Typ : Viridia 24C****Inventurní číslo : Ev.è. I020035****Výrobce: Hewlett-Packard/Agilent Technologies/Philips****Umístění/uzivatel : IPCHO****Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc****Klasifikace přístroje : CL1****Mezní hodnoty podle: IEC 60601.1****TEST RESULTS****— MODULE INFORMATION —****Module Code**

5 LEAD ECG

SPO2

Module Type

CF

CF

No of leads

5

1

— SETUP DATA —

Power Up Delay Time : 2

Stop at new module : No

Multiple Protective Earth Tests : No

Protective Earth test current : 25 A

Stop after new power config : No

Stop before new power config : No

Multiple Enclosure Tests : No

External Isolating Transformer : No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		122,1 V	
L-G		113,9 V	
L-N		237,3 V	
Current Consumption		199 mA	
Protective Earth	200 mΩ	73 mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS	1000 μA	134 μA	
NC	500 μA	13 μA	
OS-RM	1000 μA	134 μA	
NC-RM	500 μA	11 μA	
Enclosure Leakage Current			
OS	500 μA	0 μA	
NC	100 μA	0 μA	
OE	500 μA	13 μA	
OS-RM	500 μA	0 μA	
NC-RM	100 μA	0 μA	
OE-RM	500 μA	11 μA	
Patient Leakage Current AC			
OS, Module : SPO2, Lead : 6	50 μA	0 μA	
OS, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μA	0 μA	
NC, Module : SPO2, Lead : 6	10 μA	0 μA	
NC, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μA	4 μA	

Patient Leakage Current AC (continued)

OE, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OE, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	4 μ A
OS-RM, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : SPO2, Lead : 6	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	4 μ A
OE-RM, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	4 μ A

Mains on Applied Parts

SFC, Module : SPO2, Lead : ALL	50 μ A	4 μ A
SFC, Module : 5 LEAD ECG, Lead : ALL	50 μ A	13 μ A
SFC-RM, Module : SPO2, Lead : ALL	50 μ A	4 μ A
SFC-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : ALL	50 μ A	13 μ A

Patient Auxiliary Current AC

OS, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	4 μ A
OE, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	4 μ A
OS-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	4 μ A
OE-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	4 μ A

Patient Auxiliary Current DC

OS, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
OE, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A

Patient Leakage Current DC

OS, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OS, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC, Module : SPO2, Lead : 6	10 μ A	0 μ A
NC, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
OE, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OE, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : SPO2, Lead : 6	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : SPO2, Lead : 6	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 5 LEAD ECG, Lead : 5	50 μ A	0 μ A

***** UNIT PASSED TEST! *****

Remark :

modul ECG M1002B v.è. DE01786431
 modul SpO2 M1020A v.è. DE805D1862
 modul NBP M1008B v.è. DE911D5377

rack M1041A v.è. 3805G89907

! Vadný propojovací kabel monitoru a Racku (2 m délka) - ulomená zajišťovací západka.
 Nutná výměna !

Signature : _____