

Č.j.:

Výtisk číslo:
Počet listů :
Přílohy:

ZÁPIS

o vytyčení sdělovacího kabelu (kabelové trasy) vojenské správy

Datum vytyčení: 2.7.2024 místo Olomouc

v k.ú. obce: FAKULTNÍ NEMOCNICE
název ulice (bližší označení)

Vytyčení bylo provedeno v úseku kabelové trasy ALBENTOVA → TRHULOVSKÁ

na základě objednávky: DK-STAVBY BRNO 20.6.2024
objednatel č.j. ze dne:

pro akci: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ + VOŽOVKY

v místech označených vytyčovacími kolíky-značkami v barvě ORANŽOVÁ

Vojenská správa neodpovídá za stav nebo případné přemístění vytyčovacích kolíků. V případě jejich zničení nebo vytrhání je nutné vyžádat nové vytyčení kabelu.

Ve vytyčeném úseku se nacházejí pomocná zařízení (nadložní lano, signální fólie, uzemňovací soustava, patník, označník, chránička, ☒) , která jsou součástí kabelu a nesmějí být bez vědomí vojenské správy přemístěna ani poškozena, za což odpovídá dodavatel stavby.

Objednatel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou kabelovou trasou a s podmínkami práce v jejím ochranném pásmu.

Termín zahájení zemních prací: 08.08.2024

Na vytyčený úsek sdělovacího kabelu (kabelové trasy) je zřízeno ochranné pásmo ve smyslu §92 odst.1 TZ čis. 151/2000 Sb a je nutné dodržet povinnosti a zákazy stanovené §92 odst.4 TZ č.151/2000 Sb a podmínkami MO AČR uvedenými ve „Vyjádření MO (příslušné VUSS) k předmětné akci“ a „Všeobecnými podmínkami ochrany sdělovacích kabelů vojenské správy“, vydanými MO (viz příloha tohoto zápisu) i podmínkami stanovenými při vytyčení (viz text na druhé straně tohoto zápisu).

Nebylo-li vyjádření MO (příslušné VUSS) dosud k předmětné akci vyžádáno, je nutné tak učinit ještě před zahájením prací (§88 odst.9 TZ č.151/00 Sb a čl.20 ČSN 73 3050 – zemní práce).

Při umísťování stavby v blízkosti sdělovacích kabelů je dále nutné přihlížet k normám ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, k normě ČSN 34 1100 - Elektrická vedení venkovní-křížovatky a souběhy vedení a k normě ČSN 33 4050-Předpisy pro

podzemní sdělovací vedení, případně k normě ČSN 34 2100 – Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení.

Podmínky stanovené při vytyčení:

1. Pro těžký provoz je přes vytyčenou trasu nutno položit pro dobu stavby silniční panely
2. V místě budoucí komunikace je nutno uložit kabel(y) do chráničky – TK žlabů
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Objednavatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno na všech místech podle jeho požadavků a projektové dokumentace.

Zástupce vojenské správy prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno na všech místech, kde dochází ke střetu stavby s kabelovou trasou (sdělovacím kabelem) vojenské správy.

Přílohy:

- | | |
|---|------|
| 1. Všeobecné podmínky ochrany sdělovacích kabelů vojenské správy..... | list |
| 2. Zákres vytyčené kabelové trasy | list |
| 3. | list |

V Olomouci dne: 2.7.2024

Za objednatele:

Mikulka [Podpis]
Příjmení a jméno Podpis

Za správce sdělovacích kabelů:

Soldán [Podpis]
Příjmení a jméno Podpis

Pořízeno ve _____ výtiscích o 1 listu s přílohami:

Výtisk čís.: 1 - 1+ /

čís.: 2 - 1+ /

čís.: 3 - 1+ /

Převzal: _____ podpis: _____

pro spis _____