

VYPRACOVAL:	Bc. Petr Longin	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Aleš Procházka	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz 	
MÍSTO STAVBY: Olomouc	KRAJ: Severomoravský				
OBJEDNAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc					
STAVBA: Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc ČÁST: SO.09 Přípojka VN				DATUM:	květen 2011
				STUPEŇ:	ZDS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	011-000122
				FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU: VÝKAZ VÝMĚR				MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 07

Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc

SO.09 Přípojka VN

Zkrácený popis	m.j.	množství	jednotkova	dodávka	mont. celkem	mat.jedn.	mat.celkem
<i>Dodávka stroju a zařízení</i>							
KOMPAKT,TRAFOSTANICE - PRONÁJEM	Kč/měs	24,00					
DOPRAVA TRAFOSTANICE A POKLADKA AUTOJERABEM	KPL	2,00					
<i>Zemní práce</i>							
VYTYCENÍ TRAFOSTANICE	kus	1,00					
VYKOP JAMY	m ³	8,00					
USAZENÍ STANICE A DOKONČOVACÍ PRÁCE	kus	1,00					
PREVZETÍ STAVENISTE	kus	1,00					
PRŮCHODKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ	kus	1,00					
PODKLADOVÁ VRSTVA ZE STERKOPISKU	m ³	2,50					
VYKOP RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3	m	40,00					
ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3	m	40,00					
SVORKA K ZEMNICIM TYCÍM ZT 1.5M/26MM	kus	4,00					
SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRO PAS FEZN 30/4	kus	24,00					
ZEMNÍ TYCOVÝ 1,5M	kus	4,00					
UZEMNĚNÍ V ZEMI-PÁSKA FEZN 30X4MM	m	40,00					
UTESNĚNÍ KABELU V CHRANICCE - SOUDAFOAM	kus	8,00					
VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.-VOLNÝ TERÉN	km	0,07					
VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM STROJNE,ZEM.TR.4	m	70,00					
ZAHOZ KABEL.RYHY 65X100CM STROJNE,ZEM.TR.4	m	70,00					
ZEMNÍ PRÁCE KE SPOJCE 22kV RUCNE	kus	4,00					
KAB.LOŽE PÍSKOVÉ SÍŘE 65 CM,BEZ ZAKRYTÍ	m	70,00					
KAB.LOŽE PÍSKOVÉ SÍŘE 65 CM, KRYTÍ DESKY AROT 300	m	70,00					
CHRÁNICÍKA 160mm	m	18,00					
PROSTUP Z PVC ROUR SVĚTLOSTI 16 CM AROT DVR	m	20,00					
ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI 1KM	m ³	22,00					
ODVOZ ZEMINY-KAZDÝ DALŠÍ KM (M.J.=M3XKM)	m ³	440,00					
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADKU	m ³	22,00					
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	m ³	45,00					
NAKLADÁNÍ VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	m ³	22,00					
<i>Montážní a demontážní práce</i>							
ŠTÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVÁ VEDENÍ	kus	48					
SVÁZKOVÁNÍ 1.ZÍL.KABELU VN VE VYKOPU	kus	96					
BOMBICKÁ CO2 PRO NARADÍ RDSS RAYCHEM	kus	3					
MANŽETA TESNÍCÍ RDSS 150	kus	4					
SPONA TESNÍCÍ RDSS-CLIP-150	kus	4					
KONČOVKA VNITŘNÍ RAYCHEM PRO AXEKVCEÝ 240	kus	6					
SPOJKA 22 KV RAYCHEM PRO 240 AXEKCY	kus	12					
KABEL 22-AXEKVCEÝ 1X240 MM2, VOLNĚ ULOŽEN	m	540					
PRIPLATEK ZA ZATAŽENÍ KABELU DO 6KG	m	18					
POŽARNÍ UCPÁVKY PROSTUPU KABELU	m2	1					
ZKOUSKY KABELU ZVÝSENÝM NAPĚTÍM	kus	2					
VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ VEDENÍ	kus	4					
VÝCHOZÍ REVIZE	kus	3					
<i>Naklady celkem - součet</i>							
<i>Naklady celkem bez dane z pr.hodnoty</i>							
DAN Z PRIDANÉ HODNOTY	%	20,00					
<i>Celkové naklady za úsek vc. dane z pr.hod.</i>							