

VYPRACOVAL:	Bc. Petr Longin	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Aleš Procházka	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz 	
MÍSTO STAVBY: Olomouc	KRAJ: Severomoravský				
OBJEDNAVATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc					
STAVBA: Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc ČÁST: PS 04.2 Trafostanice - vn + trafa				DATUM:	květen 2011
				STUPEŇ:	ZDS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	011-000122
				FORMÁT:	2 x A4
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKAZ VÝMĚR				-	06

Energocentrum a servrova Fakultní nemocnice Olomouc

PS 04.2 Trafostanice - vn + trafa

Zkraceny popis	m.j.	mnozstvi	jednotkova	dodavka	mont. celkem	mat.jedn.	mat.celkem
<i>Dodávka strojů a zařízení</i>							
ROZVADĚČ VN 25kV, SCHNEIDER typ SM6	SESTAVA	1,00					
TRAFO 22/0,4/0,231KV, 1000KVA, EPOXIDOVA IZOLACE	KUS	2,00					
MIMOSTAV.DOPRAVA STROJU Z TUZ.(3,6%)	%	3,60					
<i>C.0 Montazní a demontazní práce</i>							
KONSTRUKCE OCEL.KLASIC. -VYR.A MONT. VC. MAT.	KG	230,58					
MONTAZ EPOXID. TRAFa VN/0,4KV,1000KVA	KUS	2,00					
MONTAZ ROZV.VN VNITRNI 1 POLE DO 400 KG	KUS	7,00					
ZABRANA DREV.DO ROZV.VC. UP.KONST.-MONT.	M	12,00					
DOKONCOVACI PRACE-POLE,KOBKA DO 35KV	KUS	5,00					
KONCOVKA VNITRNI PRO AXEKVCEY 70-240	KUS	6,00					
PRICHYTKA KABELOVA KHf 24-38 VC.MONTAZE	KUS	12,00					
DIELEKTRICKY KOBEREC SIRE 1M	M	5,00					
UKONCENI KAB. AXEKVCEY 1X70 MM2 V ROZV. VN	KUS	6,00					
KABEL 22-AXEKVCEY 1X70 MM2,PEVNE ULOZENY	M	75,00					
OCHRANNE A PRACOVNI POMUCKY PRO TS	SADA	1,00					
OCEL PASOVA 40X5MM (1,570 KG/M)	M	63,00					
OCEL.UHELNIK 35X35X5 (2,09 KG/M)	M	63,00					
NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1X)	M	168,00					
UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	M	168,00					
SVORKA PRO ZEMNICI PASKU SR 2A	KUS	25,00					
UPRAVA POVRCHU KONSTR.-OCEL.KART.TR.II	M2	15,00					
UPRAVA POVRCHU KONSTR.-OPRASOVANI TR.II	M2	15,00					
UPRAVA POVRCHU KONSTR.-ODMASTOV.TR.II	M2	15,00					
ZAKLADNI NATER KONSTR.JEDNOSL.-TR.II	M2	15,00					
PISMOMALIRSKÉ PRACE-VELIKOST DO 100MM	KUS	123,00					
BARVA SYNTET.ZAKLADNI S 2000 SEDA,0110	KG	5,00					
EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 CERNY 1999	KG	5,00					
EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 ZELENY 5300	KG	5,00					
EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 ZLUTY 6200	KG	2,00					
REDIDLO OLEJO-SYNT.S 6006	KG	7,00					
VRCH.NATER KONSTR.JEDNOSL.TR.II-2X-AUT.	M2	15,00					
HZS-MONTAZNI PRACE V NORMAL.PRAC.DOBE	HOD	144					
HZS-UCAST DODAVAT.PRI ZKOUSK.V PRAC.DOBE	HOD	72					
PRESUN STROJU A ZARIZENI-HORIZONT.(1%)	%	1,00					
ZEDNICKE VYPOMOCI (PPP)-6% (ZRN)	%	6,00					
VYCHOZI REVIZE	KUS	1,00					
M.0 Rekapitulace nákladu							
M.1 Dodávka strojů a zařízení							
M.2 Zemní a montážní práce							
<i>Náklady celkem - součet</i>							
<i>Náklady celkem bez daně z př.hodnoty</i>							
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	%	20,00					
<i>Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.</i>							