

**Zápis**  
**o technické prohlídce a zkoušce vodotěsnosti kanalizace**  
**vodou dle ČSN 75 6760**

**Stavba: FN Olomouc – Dostavba a rekonstrukce budovy X**

**Objekt: Zdravotně technické instalace D.1.01.4a**

**Popis provedení vodou:** Uzavřený zkoušený úsek ležaté kanalizace se naplní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro zkoušku daného úseku. Voda se musí v potrubí ustálit. Pro plastové potrubí KG je čas 0,5hod. Vlastní zkouška trvá 1hod. Nejvyšší bod kontrolovaného úseku se pomocí nástavce zvýší o 1 metr. Tím se ležatém potrubí docílí potřebný tlak cca 20 KPa. Zde je zaznamenáván únik.

**Datum prohlídky, zkoušky: 27.10.2022**

**Materiál:** Potrubí PVC – KG , DN 200, 150, 125 a 110.

**Druh prohlídky, zkoušky, zkoušený úsek:** Kompletní rozvody ležaté kanalizace budovy X

**Doba zkoušení:** 1 hodina

**Zkušební látka:** Voda

**Měřený únik:** Bez úniku

**Výsledek zkoušky:** Vyhověla

Dodavatel garantuje, že potrubí kanalizace je v souladu s platnou normou ČSN 75 6760

**Datum zkoušky: 27.10.2022**

**Za dodavatele:**



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

315