

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6755</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN Olomouc</u>	• vypínání tepelné pojistky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
3. Č. objednávky	<u>DO 279.1</u>	• el. kontrola topné cívky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
4. Podpis zadavat.	_____	• světelná signalizace stavu zapnuto	<input checked="" type="checkbox"/>	0
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	• spínání termostatu	<input checked="" type="checkbox"/>	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o. PRAHA 8	• teplota spirály	<input checked="" type="checkbox"/>	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	<input checked="" type="checkbox"/>	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	<input checked="" type="checkbox"/>	0
9. Výrobní číslo	<u>103</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>29. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		• unikající proudy PE- spirála	<input checked="" type="checkbox"/>	0
• kryty	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• závěs horního krytu	<input checked="" type="checkbox"/>	0	14. Vyhodnocení	
• síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní	<input checked="" type="checkbox"/> 0
• krytka vypínače	<input checked="" type="checkbox"/>	0	15. Datum příští kontroly	
• síťový přívod	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<u>11. 2007</u>	
• průchodka kabelu	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• zadní čelo	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• spirála	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• etikety	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• pečete	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• tepelná pojistka	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• pojistkový kroužek	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• topná cívka	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• termistor th1 NTC	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• deska elektroniky	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• displej	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• termistor th2 displeje	<input checked="" type="checkbox"/>	0		

Datum: 29. 11. 2006 Místo: Pohoří

Podpis technika: Robert Vlnář

Podpis zadavatele: _____