

provedené podle § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platném znění a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška chodu/ vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Vykonat
					Izolační odpor [MΩ]	Měření proudů Metoda ⁵⁾	I [mA]	Sestava ⁶⁾	Délka silového přívodu [m]			
24.10.2017	R	Průběh výkonové linky před a za měřícím úhlem	V	0,12	7800	D2	0,09	P	2,5	V	V	R.T.E. spol. s r.o. servis Bohovič 741, 254 01 Čižová u Prahy tel.: 606 427 065, 728 929 679 fax: 612 517 712, DIČ: CZ612517

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>7169</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLCHOVIC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DIS 0702225</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>422</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>24.10.2007</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>10. 2008</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 24.10.2007 Místo: Pohodl

Podpis technika: Robert Vlnsky

Podpis zadavatele: _____