

**Protokol o funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení
podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. – větrání CHÚC**

Firma : **ASTEX spol. s r.o.**
Horova 42, 616 00 Brno

DIČ : CZ 00559806

Objekt : **FN Olomouc – budova Q2 – schodišťový prostor 1-7.NP - CHÚC**

Zařízení : 3 – větrání CHÚC

Firma ASTEX, spol. s r.o. potvrzuje, že funkční zkouškou větrání CHÚC bylo ověřeno, že v prostoru schodiště a chodeb je zajištěna požadovaná 15ti násobná výměna vzduchu za hodinu s přetlakem max 100 Pa. V 7.NP je osazena uzavírací klapka se servopohonem a samočinná přetlaková klapka, která je automaticky otevírána, když přetlak vzduchu v prostoru chodby a schodiště přesáhne hodnotu 50 Pa a více, tak jak je předepsáno v dokumentaci provedení stavby.

Datum provedení funkční zkoušky: 08.07.2021

Prováděcí firma: HM PROGRESS – vedoucí montér – Marián Uchytíl
Marek Lojek

Za ASTEX s.r.o. :
Ing. Aleš Kovář – jednatel

**ASTEX** spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

