OSVĚDČENÍ
o jakosti a provedení kusové zkoušky

Typ výtahu: PFI-630-5/5-AI/S9/Z
Výrobní číslo výtahu: 20-718-22
Instalace: FN Olomouc, A – 77

Výrobce rozváděče: Beta Control s.r.o., Černého 829/58 635 00 BRNO ; IČO 60696052
Typ rozváděče: BC-NELA.30.75.A.E1.LCD2.M1
Výrobní číslo rozváděče: 2221423410001
Provozní napětí hl. obvodů: 3+P+N 400V/230V AC, 50Hz
Provozní napětí řídících obvodů: 48V DC
Provozní napětí pomocných obvodů: 12V DC; 24V DC

Pol.:	Předmět ověření:		Výsledek:
1.	**Kontrola osazených přístrojů** Kontrola, ověření shody s dokumentací, osazení, připojení		Vyhovuje
2.	**Kontrola mechanického osazení, dotažení šroubových spojů**		Vyhovuje
3.	**Připojení pohonu, zapojení bezpečnostního obvodu, připojení IB, OR, LOP, COP, PIT**		Vyhovuje
4.	**Kontrola zdrojů a napájecích hladin 24V; 48V DC** Po náběhu LCS a resetu šachty změřit +24V v IB-input Změřit napětí BO~ na vstupu do usměrňovače - svorky ~	DMM METEX ME31, DrM00783, kalibrace do 20.01.2024	Vyhovuje 23,62 V 54,4 V
5.	**Kontrola napájení 230VAC, 3x400VAC, UPS** L1 - N L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1 - zapsat průměrnou hodnotu	DMM METEX ME31, DrM00783, kalibrace do 20.01.2024	Vyhovuje 233 V 402,0 V
6.	**Kontrola verzi SW, nastavení parametrů LCS, Nastavení parametrů FM, nastavení simulátoru pro test**		Vyhovuje
7.	**Testovací provoz - montážní jízda, revizní jízda, poziční systém** Popis testu zapsán v technologickém postupu		Vyhovuje
8.	**Testovací provoz nouzové signalizace, nouzové komunikace** Nastavení a vložení SIM karty, nastavení telefonních čísel, kontrola funkce včetně zvonku		Vyhovuje
9.	**Test teplotní ochrany pohonu, parkovací cívky omezovače rychlosti, brzd, snímače odjišťovacího pásma** Test teplotní ochrany motoru dle tgl. postupu U brzdy provést kontrolu každé čelisti samostatně, kontrola funkce BBE		Vyhovuje
10.	**Test ochranných funkcí pro nízkou hlavu / nízkou prohlubeň** Připojení parkovací cívky OR, test dle tg. postupu		Vyhovuje
11.	**Test osvětlení kabiny** Připojení osvětlení kabiny, kontrola funkce		Vyhovuje
12.	**Ukončení testu, administrace, příprava expedice** Kontrola typového štítku, kompletnosti dokumentace, registrace VČ Archivace parametrů, vložení do skříně, výstupní foto		Vyhovuje

V Brně dne: 11.4.2022

Zkoušky provedl: .....

Zkontroloval:
Michal Žádník