CETIN-CBTIN

Zápis čís. 46/06/24
o vytyčení podzemních vedení komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Cetin, a.s.

Dne: 4. 6. 2024 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (dále jen PVKS)
v katastru obce: **Olomouc** okres: **Olomouc** Olomoucký Kraj

Přesné určení rozsahu vytýčení (pokud nelze uvést zde, uvede se nadruhé straně)

- ☐ Žadatel upozorněn na průběh optického kabelu
- ☐ vytyčeno podle souřadnic pomocí GNNS
- ☐ Nezaměřený průběh vedení byl vyznačen indukčně, nebo dle kót
- ☐ Přípojky k účastníkům byly značeny dle kót U vjezdu do F.N. - ul. Hněvotínská

Vytýčení bylo provedeno pomocí kabelového hledače a polohopisných plánů na základě
obj.č. 0 ze dne: 25.6.2024

žadatele: DW STAVBY BRNO s.r.o., Nádražní 156 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: .09619601

pro akci: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská

a to ve všech místech požadovaných při vytyčení žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačil a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení odpovídá
Vytyčovatel neodpovídá za případné přemístění vytyčovacích prvků.

Upozornění:
Při práci v blízkosti PVTS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 sb. o el. komunikacích a o změně dalších souvisejících zákonů/ vyhlášku ČÚBP č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve

Vyjádření o existenci PVKS
č.j. 169984/23 **ze dne:** 12.6.2023

Při pracích v blízkosti PVKS je zejména nutno:

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS

- před započetím zemních prací nejprve ověřit příčnými sondami přesnou polohu PVKS a počet tel. vedení a zařízení uvedených ve Vyjádření o existenci PVKS, v případě nesrovnalostí v uložení kabelů nebo nenalezení PVKS práce zastavit a přizvat vytyčovatele

- veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5m od vytýčené trasy PVKS provádět zásadně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismu a nevhodných nástrojů, po odkrytí PVKS jej chránit proti prověšení , mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou

- nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození, dodržet zákaz budování skládek a zařízení, které by omezovaly přístup k PVKS

- bez souhlasu provozovatele PVKS nesnižovat ani nezvyšovat krytí PVKS

- zástupci provozovatele PVKS neprodleně oznámit případné poškození , v případě jeho nedosažitelnosti oznámit poškození ohlašovně poruch tel. **800 184 084**

- kabelové lože před záhozem řádně zhutnit, zapískovat a krytí kabelu uvést do původního stavu

- pomocné zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod.), které jsou součástí kabelové trasy nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dotčeno ani přemístěno

- před záhozem pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole
jméno: P. Hupšil tel. 720 752 252

Vytyčovatel František Doležal **tel.: 777 777 011**

Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavku a to na všech místech , kde podle projektové dokumentace muže dojít k ohrožení PVKS. **Vytyčení platí 2 měsíce**

v Olomouci **dne** 4. 6. 2024

Vytyčení převzal a v terénu vyznačil:

Jméno: _____

Podpis: _____

Vytyčení provedl:

Jméno: František Doležal

Podpis:

orská 222/46, 779 00 Olomouc
tel. 777 777 011
IČ: 12676829, DIČ: CZ6408020564