



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	20. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek, Bc. Andrea Drobiličová, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D, MBA; Mgr. Lucie Roubalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Mgr. Petra Foukalová, MUDr. Jarmila Kohoutová, Mgr. Alena Koukalová, David Srovnal, Ing. Miroslav Rozehnal, Mgr. Roman Sedláček PROFITERM: Jan Němeček Další: Hana Jindrová
DATUM:	22/02/2017

OBSAH JEDNÁNÍ

- na začátku jednání proběhla kontrola plnění úkolů – nesplněné (či dlouhodobé) a splněné, viz níže

DLOUHODOBÉ ÚKOLY:

- 1) cytostatika: pouzdra – PROFITERM + Mgr. Běhal, termín: nelze stanovit, PROFITERM zaslal návrh**
 - Mgr. Běhalovi již byl zaslán první návrh pouzdra, které se bude testovat
- 2) zasilání transfuzních přípravků (TP) a krevních derivátů, rozmrazovačky – MUDr. Galuszková + Mgr. Koukalová, termín: neurčen, v řešení – proběhne jednání**
 - schůzka s p. Němečkem proběhne dnes po jednání, rozmrazovačky se soutěží
- 3) vybavení stanic na TÚ – Ing. Junek, termín: do 14. 2. 2017, v řešení na LF UP**
 - p. Němeček obdržel další požadavek, a to z ÚMTM na signalizaci stanice – postoupeno na LF UP, řeší proděkan prof. Modrianský
- 4) redukce CPS – Bc. Drobiličová, termín: neurčen, v řešení**
 - v aktivním řešení další redukce – od dubna 2017 2 sanitáři přesunuti na kliniky
- 4) vzorky, které nelze zasílat PP – Dr. Slavík, termín: do konce února 2017**
 - Dr. Slavík neobdržel potřebné podklady od všech laboratoří
 - z komise komplementu vzešel úkol s termínem do konce února 2017 - pokud nebude splněno, bude pravděpodobně nutné urgovat přes NLP
- 5) EFA: hlášení chyb, call agent – Mgr. Sedláček + technici PP, termín: 28. 2. 2017**
 - práce probíhají – aktuální info zašle Mgr. Sedláček e-mailem Bc. Drobiličové
- 6) trvalá hláška – Mgr. Sedláček + technici PP, termín: 28. 2. 2017**
 - nová funkce, dodavatel ji vyvíjí – aktuální info zašle Mgr. Sedláček e-mailem Bc. Drobiličové
- 7) zasilání léků, kontrolovaná elektronizace žádanek – Mgr. Běhal + Mgr. Berger, termín: neurčen – Mgr. Bergerem dokončen systém elektronizovaného předávání léků, zasilání léků v testovacím provozu začne od příštího týdne**
 - Mgr. Běhal zaslal validační zprávu (validace teplot a časů)
- 8) rozjezd PP v souvislosti se stěhováním HOK, validace atd. – Dr. Slavík, termín: neurčen, v řešení – platí termín stěhování tj. pokud se vše stihne, zasilání možné od června**
- 9) prezentace výstupů na poradě vrchních sester 28. 2. 2017 (DK) – technici (příp. p. Němeček) – p. Srovnal nachystá prezentaci**



OBSAH JEDNÁNÍ

- 10) další řešení dostupnosti freesetů či mobilů – zatím nelze změnit stávající stav, znovu se začne řešit po plném spuštění nové telefonní ústředny
- 11) OKB - přetrvávající problém s autovykládkou (zasekávající se kapsle, občasné třesení stanice) – již několikrát řešeno – p. Němeček řešil s Vídní, nový SW bude dodán a otestován

SPLNĚNÉ ÚKOLY:

1. dieselagregáty – Ing. Junek + p. Srovnal – *splněno* – na poradě vedení prezentována informace o novém harmonogramu od března 2017 – středa od 13:30 do 13:45
 2. výběr kliniky na otestování zasílání z LEK - Mgr. Běhal – *splněno* – od 27. 2. 2017 bude spuštěn zkušební provoz zasílání statimů z/na TRAUMA
 3. zpráva o aktuální personální situaci techniků - p. Srovnal – *splněno* – výsledek: po dohodě s panem Řezníkem mu byla prodloužena pracovní smlouva do 31. 8. 2017, Ing. Malan ukončí pracovní poměr k 23. 2. 2017 – tj. k dispozici jsou 2 technici Ing. Rozehnal a pan Řezník, od 1. 3. 2017 nastupuje pan p. Gargel a od 1. 5. 2017 (možná 1. 4. 2017) nastoupí p. Křivka na pozici technika
 4. jednání s PROFITERMem ke zjištění propadu na lince č. 12 – Ing. Junek – *splněno* – dnes proběhlo šetření na místě, linka se obnaží a pravděpodobně bude nutné vyměnit potrubí (náhradní je ve FNOL) – na této lince je funkční pouze autovykládka
 5. zjistit, jaké podklady pro zasílání vzorků na LF byly předány PROFITERM a podle kterých byla projektována linka na TÚ – Bc. Drobiličová – *splněno* – analýzu, z které vyplývá, že na MIKRO bylo zasláno za rok 2012 117 814 vzorků a za období 1. - 6. 2013 57 469 vzorků, zaslala Bc. Drobiličová e-mailem Ing. Petruškovi (PROFITERM) dne 9. 3. 2013
- další body jednání:
 - telefonní čísla techniků PP jsou nahlášeny na telefonní ústředně, v případě nedovolání se na 5111 volat na 1111 a požadovat spojení s technikem PP - tuto možnost využívajte převážně mimo pracovní dobu
 - z pondělní porady vedení vyplynulo, že komunikace s firmou PROFITERM bude následující:
 - veškeré smluvní vztahy a obchodní případy týkající se PP bude řešit Ing. Merta
 - přebírání prací od dodavatele a technické věci bude řešit p. Srovnal, Ing. Rozehnal
 - veškeré objednávky týkající se PP bude řešit Ing. Merta, p. Srovnal
 - vyřízení linky 13 na MIKRO, PATOL, Soud budou řešeny v rámci reklamačního řízení vyplývajícího ze smluvního vztahu firmy LT Projekt
 - cytostatika budou řešena v rámci reklamačního řízení vyplývajícího ze smluvního vztahu firmy PROFITERM
 - po domluvě s Ing. Mertou i nadále platí režim objednávání a schvalování pouzder pro PP, tzn. vedoucí pracovník zašle objednávku na pouzdra přes QI, Ing. Zdražilová požadavky zašle na e-mail Bc. Drobiličová a tyto pak budou v rámci implementačního týmu odsouhlaseny; vše ostatní (náhradní díly, služby, opravy atd.) řeší p. Srovnal
 - diskuze:
 - 28. 3. 2017 by měla být PP slavnostně otevřena za účasti ministra zdravotnictví
 - TO – validace: 10 erytrocytárních TP posláno, převedení sanitářů pod TO zatím nevyřešeno
 - OKB – sáčky s gelem nejsou zcela vyhovující (dostatečně nedrží teplotu), validace proběhne ještě jednou v létě – dokud se nevyřeší problémy, tyto vzorky půjdou přes CPS
 - autovykládka – stálý problém
 - přicházejí nezálepené sáčky (např. klinikami)
 - stříkačky na astrupy – krev přichází vylitá v sáčkích, vracejí se zpět – týká se 3 klinik
 - jiný materiál vylitý nechodí
 - p. Němeček – TÚ – v důsledku nedodržování přijatých opatření nebudou stanice zamykány,



OBSAH JEDNÁNÍ

ale budou v normálním režimu s nutností zadat PIN

- další opatření: při problému na cílové stanici začne běžet tzv. systémový čas, který pokud uplyne, vrátí se pouzdro do domovské stanice (na OKB se vrací pouze po restartu)
- narůstající požadavky ze stany FNOL, které není možné řešit bez případného nacenění a objednávky – nyní ze strany Mgr. Bergera, Mgr. Můcka, řešeno s Ing. Miklíkem – všechny tyto požadavky budou zaslány přes p. Srovnala Ing. Mertovi

- další schůzka proběhne 8. 3. 2017

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Mgr. Lucie Roubalová

Hana Jindrová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Petra Foukalová

MUDr. Jarmila Kohoutová

Mgr. Alena Koukalová

David Srovnal

Ing. Miroslav Rozehnal

Mgr. Roman Sedláček

Jan Němeček